

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 675 DEL 10/08/2023

Proposta n. 707 del 27/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: FSC 2014-2020: “ Programma regionale di investimenti per la messa a norma anticendio-Biennio 2018-2019”- “Messa a norma della Casa della Salute di Bitti, ai fini dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi”. - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

CIG 9416702C4F – CUP B73D17001460001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Fulvia Schirru	
Responsabile del Procedimento	Geom. Emilio Zola	
Il Direttore	Dott. Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI [] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO []

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 Gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 Dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 Settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 Gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 Luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 giugno 2023 con la quale è stato nominato l’Ing. Paolo Costa in qualità di Direttore SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 Settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 Aprile 2022 con la quale adotta nelle more della definizione dell’Atto Aziendale e la conseguente determinazione dell’assetto organizzativo dell’Azienda, l’allegato “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, con riserva di adeguarlo e aggiornarlo terminata la fase transitoria di implementazione della riforma di cui alla L.R. 24/2020;

VISTO che la Regione Sardegna, con Deliberazione n° 2/9 del 17 Gennaio 2023, ha stabilito di dare mandato ad Ares di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, e dall’art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Deliberazione G.R. n. 36/47 del 31 Agosto 2021 e dalla Deliberazione G.R. n. 2/14 del 20 Gennaio 2022, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data 1 Febbraio 2023;

VISTA la comunicazione Prot. n° PG 16216 del 30 Gennaio 2023 della Direzione Generale Ares Sardegna con cui secondo quanto disposto dalla DGR. n. 2/9 del 17 Gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DG, si conferma il passaggio alla Asl di Nuoro del personale Area Tecnica e Lavori pubblici con sede Nuoro, con decorrenza 1 Febbraio 2023;

DATO ATTO che a seguito del passaggio dei contratti, dei lavori pubblici e dei finanziamenti dalla ASL previsto dalla citata, l’intervento ricade nella competenza della ASL n.3 Nuoro;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato e integrato dal D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 Luglio 2021, recante “Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace a decorrere dal 1 luglio 2023, che all’art. 226 comma 2 D.L.gs 31 marzo 2023, n. 36, indica le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;

DATO ATTO che le funzioni di Rup sono in capo al Geometra Emilio Zola già individuato per l'intervento FSC antincendio nella stessa struttura;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale ATNL della ATS Sardegna n. 3291 del 9 giugno 2021, con la quale è stato conferito l'incarico professionale di progettazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità e rilascio SCIA al Geom. Andrea Fera;
- la determinazione dirigenziale ATNL della ATS Sardegna del 19 Novembre 2021 n° 6574, con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo, redatto dal professionista incaricato;
- la determinazione dirigenziale ARES n. 3434 del 16 novembre 2022 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto alla Ditta Pischedda Giuseppe, a seguito alla procedura avviata in data 5 Ottobre 2022 sulla piattaforma elettronica di e-procurement SardegnaCAT, RdO rfq_7355_1, con un valore di ribasso del 1% sull'importo a base di gara, così per un importo contrattuale determinato in Euro 72.270,00, oltre oneri per la sicurezza per Euro 5.000,00 non soggetti a ribasso (di cui Euro 3.000,00 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Euro 2.000,00 oneri sicurezza COVID-2019 di seguito stralciati per cessazione emergenza e di conseguenza **somma residua** per un totale Euro **2.600,60** Iva compresa) e Iva al 22%, pari ad Euro 16.999,40, così per complessivi Euro 94.269,40;

PRESO ATTO che in data 10 gennaio 2023 è stato stipulato il contratto d'appalto col suddetto Operatore Economico, protocollo ARES n. PG/2023/8150;

ACCERTATO che in data 21 febbraio 2023 il Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Fera, ha proceduto alla consegna del cantiere all'impresa aggiudicataria;

PRESO ATTO che l'operatore economico in fase di stipula contrattuale ha presentato la garanzia fideiussoria rilasciata dalla Allianz Viva Spa n. 789401659-03;

DATO ATTO che

- la durata contrattuale era di 90 giorni naturali successivi e continuativi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- durante lo svolgimento delle opere ci sono state n. 3 sospensioni dei lavori a seguito del trasferimento degli uffici dal piano terra al piano seminterrato per permettere l'esecuzione degli stessi garantendo la continuità dei servizi sanitari:

- sospesi il 20 marzo 2023, ripresi l'11 aprile 2023,
- sospesi il 28 aprile 2023, ripresi il 15 maggio 2023,
- sospesi il 15 giugno 2023, ripresi il 20 giugno 2023;

- durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state proroghe;
- in virtù delle sospensioni la data di ultimazione dei lavori veniva a scadere il 6 luglio 2023;
- in data 5 luglio 2023 il Direttore dei lavori ha comunicato l'ultimazione delle opere in parola nel rispetto dei termini contrattuali;
- il Geom. Andrea Fera, in data 31 luglio 2023, ha depositato presso la SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, la SCIA relativa alla prevenzione incendi, protocollata con n. PG/2023/22387;

VISTI gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori e depositati agli atti della SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio con Protocollo n. PG/2023/21345 del 20 luglio 2023, modificato con Protocollo n. PG/2023/22092 del 27 luglio 2023 solo per la parte relativa alla "Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", che determinano l'ammontare delle prestazioni eseguite e contabilizzate come appresso specificato:

A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura euro	73.000,00
RIBASSO 1%	730,00
In economia	
Sommano euro	72.270,00
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) euro	3.000,00
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di Sicurezza per Covid 2019 euro	2.000,00
Sommano euro	5.000,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B2) Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e geotecniche, frazionamenti o accatastamenti euro	600,00
	0,00
B3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
B4) Imprevisti euro	91,31
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro	0,00
B6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro	0,00
B7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità euro	100,00
B8) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 pari al 2% euro	1.560,00
B9) Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e contabilità, asseverazione e rilascio Scia o CPI euro	21.989,23
B10) Cassa di previdenza al 5% euro	1.099,46

B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
B12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro	0,00
B13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro	0,00
B14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) euro	0,00
B15) IVA sull'importo dei lavori e oneri a base d'asta (22%) euro	17.160,00
Sommano euro	42.600,00
TOTALE euro	120.600,00

ACCERTATO, alla luce della documentazione contabile, che il credito dell'impresa ammonta a netti Euro 75.270,00, oltre IVA 22% per un importo di Euro 16.559,40 così per complessivi Euro 91.829,40;

ACCERTATO, inoltre che il credito del Direttore dei Lavori a saldo di quanto dovuto, ammonta a complessivi Euro 10.183,27 comprensivi di oneri di legge;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

DI APPROVARE: gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori Geom. Andrea Fera, dai quali risulta un credito dell'impresa pari ad euro 75.270,00, oltre Iva al 22% pari ad euro 16.559,40, così per complessivi Euro 91.829,40;

DI DARE ATTO che a consuntivo il quadro economico del finanziamento risulta come appresso specificato:

A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
A misura euro		73.000,00
RIBASSO 1%		730,00
In economia		
Sommano euro		72.270,00
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) euro		3.000,00
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di Sicurezza per Covid 2019 euro		2.000,00
Sommano euro		5.000,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B2) Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e geotecniche, frazionamenti o accatastamenti euro		600,00
		0,00
B3) Allacciamenti a pubblici servizi euro		0,00
B4) Imprevisti euro		91,31
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro		0,00
B6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro		0,00
B7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità euro		100,00
B8) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 pari al 2% euro		1.560,00
B9) Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e contabilità, asseverazione e rilascio Scia o CPI euro		21.989,23
B10) Cassa di previdenza al 5% euro		1.099,46

B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro		0,00
B12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro		0,00
B13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro		0,00
B14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) euro		0,00
B15) IVA sull'importo dei lavori e oneri a base d'asta (22%) euro		17.160,00
Sommano euro		42.600,00
TOTALE euro		120.600,00

DI DARE ATTO, altresì, che:

- il presente dispositivo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;

- salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;

- in dipendenza dal presente dispositivo si possa autorizzare lo svincolo delle polizze/garanzie prestate a garanzia del contratto di appalto di cui in premessa;

- sulla base delle risultanze del certificato finale di regolare esecuzione emesso, rimangono comunque a carico dell'Impresa gli oneri previsti dall'art. 229 - comma 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;

DI DARE ATTO, altresì, che il credito dovuto all'impresa esecutrice e al Direttore dei lavori verrà liquidato mediante il sistema AREAS- WorkFlow a presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO, altresì, che l'intero valore dell'opera sarà trasferito dal conto "Immobilizzazioni materiali in corso" a quello di "Fabbricati indisponibili";

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto:

- alla Ditta individuale Giuseppe Pischedda;
- all'ufficio della Direzione Lavori Geom. Andrea Fera;
- copia del presente atto alla Segreteria del Servizio Giuridico Amministrativo per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL di Nuoro.;
- al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del committente con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro
Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

DURC

Stato finale dei lavori

Libretto delle misure

Registro di contabilità

Relazione sullo Stato finale e Certificato di Regolare esecuzione

Certificato di pagamento

SCIA prevenzione incendi

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 10 / 08 / 2023 al 25 / 08 / 2023

Segreteria di Direzione ASL Nuoro

Maria Rosaria Chessa