

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1124 DEL 20/12/2023

Proposta n. 1168 del 05/12/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Lavori per messa in sicurezza uscita di emergenza lato nord via Brigata Sassari del vecchio ospedale San Francesco di Nuoro - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione lavori- Liquidazione a saldo ditta MGM Costruzioni srl
CIG: 989999457E.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Istruttore	Fulvia Schirru	 SCHIRRU FULVIA 07.12.2023 10:27:05 GMT+01:00
Responsabile del Procedimento	Geom. Pierpaolo Vella	 PIERPAOLO VELLA 07.12.2023 11:25:36 GMT+01:00
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Paolo Costa	COSTA PAOLO  Firmato digitalmente da COSTA PAOLO Data: 2023.12.07 19:16:15 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI []

NO [x]

Da assumere con successivo provvedimento []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. n. 24/2020:

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 Dicembre 1992 di “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020 della RaS di “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014, della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con D.G.R. n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro, a far data dal 1 Gennaio 2022, con sede legale in Nuoro, Via Demurtas n. 1;
- che con D.G.R. n. 51/39 del 30 Dicembre 2021, si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, come da L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n. 1 del 5 Gennaio 2022, a firma del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro, si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro, tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 29 luglio 2022, con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti, in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 luglio 2022, con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis, in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO della Nota R.A.S. Prot. N. PG/2022/1246, del 18 Gennaio 2022, avente ad oggetto la

L.R. n. 24 dell'11/09/2020 e ss. mm. e ii. di "Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa", con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 Aprile 2022, con la quale, nelle more della definizione dell'Atto Aziendale e la conseguente determinazione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, si adotta l'allegato "Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, con riserva di adeguamento e aggiornamento dello stesso, terminata la fase transitoria di implementazione della riforma, di cui alla L.R. n. 24/2020;

VISTA la Deliberazione n. 2/9 del 17/01/2023, con cui la R.A.S. ha dato mandato ad ARES di procedere - in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Deliberazione G.R. n. 36/47 del 31/08/2021 e dalla Deliberazione G.R. n. 2/14 del 20/01/2022 - al trasferimento degli Uffici Tecnici e delle Farmacie Territoriali e Ospedaliere e del relativo personale alle ASL, a far data dallo 01/01/2023;

VISTA la comunicazione Prot. N. PG16216 del 30/01/2023, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17/01/2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dallo 01/02/2023;

VISTA l'attribuzione dell'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-Struttura Amministrativa, all'Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 Giugno 2023;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 226, comma 2, e 229 del D. Lgs. n. 36/2023, al procedimento in oggetto, pubblicato il 27 giugno 2023 (prima della data in cui il nuovo Codice degli Appalti acquista efficacia), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO che, per il lavoro in questione, il ruolo di RUP è svolto dal Geom. Pierpaolo Vella, che sottoscrive il presente atto;

VISTA

- La deliberazione del D.G. n. 282 del 19 aprile 2023 con la quale si affidava l'incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori all'Architetto Maria Giovanna Delogu;
- la deliberazione del D.G. n 477 del 20 giugno 2023 con la quale si approvava il progetto definitivo e esecutivo dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Nuoro in data 20 maggio 2023 e l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Sassari e Nuoro rilasciata in data 13 giugno 2023;
- la deliberazione del D.G. n. 664 del 8 agosto 2023, con la quale si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto alla Ditta MGM srl Costruzioni Generali di Monni Gino & C., via XX Settembre snc, 08040 Arzana (NU), P. Iva 01239740911, iscritto nell'elenco fornitori telematico della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, attraverso la quale è pervenuta l'offerta, con un valore di ribasso dello 0,01% sull'importo a base di gara di euro **24.000,00** (al netto degli oneri sicurezza), così per un importo contrattuale determinato in euro 23.997,60 oltre oneri della sicurezza e Iva 22%, così per complessivi euro **30.497,07**;

PRESO ATTO che il contratto è stato perfezionato con la nota di conferma d'ordine avente protocollo n. PG/2023/0023789 del 16/08/2023;

ACCERTATO che, in data 4 settembre 2023, sono stati consegnati i lavori e l'avvio, come da verbale in pari data firmato, è stato accettato senza riserve da parte dell'Impresa;

DATO ATTO CHE

- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 30 giorni naturali consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori del 4 settembre 2023;
- il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 3 ottobre 2023;
- lavori subirono le seguenti sospensioni:
 - dal 10 settembre 2023 al 10 ottobre 2023 pari a giorni 31 (trentuno).
- per effetto della suddetta sospensione la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 02 novembre 2023;
- durante il corso dei lavori è stato emesso n.1 ordine di servizio in data 21 ottobre 2023;
- la Direzione dei lavori, con certificato del 27 ottobre 2023, dichiarava ultimati i lavori in data 26 ottobre 2023 e pertanto in tempo utile;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori;

- non son state apportate variazioni in corso d'opera rispetto al capitolato speciale d'appalto;
- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori, in data 27 ottobre 2023;
- durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;
- l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 27 ottobre 2023;
- il Direttore dei Lavori, con la scorta del progetto e dei documenti contabili, ha effettuato un esame generale dei lavori, con riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni, da cui non si sono riscontrate variazioni quantitative, all'esito del confronto tra le singole categorie di lavoro previste in progetto, con quelle effettivamente eseguite;

VISTI gli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori e depositati agli atti della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio;

ACCERTATO, alla luce della documentazione contabile, che il credito dell'impresa è pari ad euro 23.997,60, oltre oneri di sicurezza, pari ad euro 1.000,00 ed Iva al 22%, pari a euro 5.499,47, per un importo complessivo di euro 30.497,07;

Per le motivazioni sopra riportate,

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

DI APPROVARE: gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione - allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Maria Giovanna Delogu, dai quali risulta un credito dell'impresa pari ad euro pari ad euro 23.997,60, oltre oneri di sicurezza, pari ad euro 1.000,00 ed Iva al 22%, pari a euro 5.499,47, per un importo complessivo di euro 30.497,07;

DI DARE ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul Bilancio di esercizio 2023, pertanto il certificato di pagamento finale sarà così imputato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	5	A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	A3CC	€ 30.467,07

DI DARE ATTO CHE

- il presente dispositivo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;
- sulla base delle risultanze del certificato finale di regolare esecuzione emesso, rimangono comunque a carico dell'Impresa gli oneri previsti dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii;

DI DARE ATTO, altresì, che il credito dovuto all'impresa esecutrice verrà liquidato mediante il sistema AREAS- WorkFlow a presentazione di regolare fattura;

DI TRASMETTERE, a cura del RUP, copia del presente atto:

- alla **MGM srl** Costruzioni Generali di Monni Gino & C.;
- alla Segreteria del Servizio Giuridico Amministrativo, per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione nell'Albo Pretorio online della ASL 3 di Nuoro.;
- al RPCT, per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente, con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE ASL N. 3 DI NUORO

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Stato finale
- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Relazione sul conto finale
- Verbale di collaudo e Certificato regolare esecuzione
- Relazione finale consuntivo tecnico scientifico

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'ASL 3 di Nuoro dal 20/12/2023 al 04/01/2024.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

Maria Rosaria Chessa