



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Macomer

Importo € 2.128.980,00

CUP: B88I22000560006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 411.440,00	€ -	€ -	€ 871.529,72	€ 568.510,28
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ -	€ 118.125,00	€ 39.375,00
Integrazione con Fondi regionali L.R. 18/2024	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ 97.299,43	€ 1.109.654,72	€ 607.885,28
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dic-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio-22-(6)				
Conferimento incarichi professionali	novembre-22 (6)	mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica			apr-24		
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva			giu-24		
Progettazione esecutiva			giu-24		
Approvazione progetto esecutivo				giu-25	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio-22-(6)				
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando	luglio-22-(6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva		maggio-23-(6)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				lug-25	
I SAL				ago-25	
II SAL				ott-25	
III SAL				dic-25	
IV SAL					feb-26
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					gen-26
Pubblicazione bando					gen-26
Presentazione delle offerte					gen-26
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					gen-26
Aggiudicazione definitiva					feb-26
Stipula contratto					feb-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

- (1) indicazione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PTFE
- (3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indicazione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO
- (6) date riferite all' indicazione delle gare Invitalia per gli AQ
- (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP

Supporto al RUP