

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL 3 N. 858 DEL 19/12/2025

Proposta n. 788 del 13/11/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

Oggetto: POR FESR SARDEGNA 2014/2020: Programmazione Integrata interventi in ambito sanitario a valere sull'Azione 9.3.8 dell'Asse VII - Realizzazione della Casa della Salute di Desulo. Procedura negoziata ex art. 63 del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 1 e 2 decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione O.E. Sirimed srl

CIG: 955567F54 CUP: B71B17000290009

Liquidazione parcelle professionali servizi ingegneria CIG 8842416086 CUP B71B17000290009

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Simona Fucas	
Responsabile del procedimento	Geom. Davide Ungolo	
Supporto a Rup	Ing. Elena Carotti	
Direttore/Dirigente della Struttura Proponente	Dott. Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI ☒]

NO ☐]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐]

NO ☒]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.";

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due Aziende Ospedaliere-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Angelo Zuccarelli quale Commissario Straordinario, per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del Direttore generale dell'Azienda medesima;

DATO ATTO che con deliberazione n.01 del 12.05.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 e del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli per la durata di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 189 del 24.06.2025 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona della dott.ssa Paola Raspitzu;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n.188 del 24.06.2025 con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del dott. Pierpaolo Bitti;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 giugno 2023 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Costa l'incarico di Direttore della Struttura Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio dell'ASL n. 3 di Nuoro;

PRESO ATTO della delibera DGR n. 55/1 del 24/10/2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la proroga degli attuali commissari per il tempo strettamente necessario all'individuazione, nomina e insediamento dei nuovi Direttori Generali e, comunque, non oltre il periodo massimo di sei mesi da tale proroga;

DATO ATTO che con Deliberazione n.712 del 12/11/2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto della DGR N. 55/1 del 24/10/2025 e del contratto di proroga di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli e si è disposto, altresì, di prorogare gli incarichi di Direttore Sanitario dell'ASL di Nuoro al Dott. Pierpaolo Bitti, di Direttore Amministrativo dell'ASL di Nuoro alla Dott.ssa Paola Raspitzu e di Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Asl n. 3 di Nuoro al Dott. Luca Deiana;

DATO ATTO che con Deliberazione n.747 del 20.11.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto delle dimissioni del Direttore Sanitario e contestuale assunzione dell'incarico ad interim da parte del Commissario Straordinario dell'Asl di Nuoro sino alla formale nomina del nuovo Direttore sanitario dell'ASL di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 138 del 29/04/2022, con la quale veniva adottato il "Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'ASL n. 3 di Nuoro, ora adeguato ed aggiornato – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 e dell'art. 3 del D.P.C.M. n.132/2022 – quale Allegato 2 alla deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 85 del 30/01/2025, di "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, ai sensi dell'art. 6, commi 1 - 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2021, n. 113";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;

PREMESSO CHE

- la convenzione stipulata in data 7 dicembre 2016 fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda Sanitaria di Nuoro, prot. 31747/Conv/21, ha previsto le attività connesse alla realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Desulo;
- la deliberazione n. 17/14 della Giunta RAS 4 aprile 2017 ha finanziato la realizzazione delle Case della Salute, fra le quali è ricompresa la Casa della Salute di Desulo, per un importo di € 700.000,00, a valere sull'Azione 9.3.8 dell'Asse VII del POR FESR 2014-2020 - PROGETTO TECNICO 11;
- con determinazione dirigenziale di ATS Sardegna n. 6823 del 1 settembre 2021, il Geom. Davide Ungolo è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale ATS Sardegna n. 4871 del 1 settembre 2021 sono stati affidati all'Arch. Gavino Cau i servizi di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, SCIA antincendio, accatastamento e agibilità connessi di realizzazione della Casa della Salute di Desulo;
- in data 14/09/2021, fra ATS Sardegna e l'arch. Gavino Cau è stata stipulata apposita Convenzione, registrata al PG/2021/295487, nella quale il corrispettivo per le prestazioni affidate è determinato applicando sull'importo indicato nello schema di parcella un ribasso del 31,30% per

un importo contrattuale pari a € 50.319,43 al netto di Cassa Previdenziale al 4%, IVA esente ai sensi dell'art. 1 co. 54 - 89 L.190/2014, così come modificata dalla L. 208/2015;

- con la determinazione dirigenziale del Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei ARES Sardegna n. 3098 del 14 ottobre 2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal succitato professionista;
- con determinazione dirigenziale del Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei n. 3676 del 2 dicembre 2022 è stata data evidenza alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione della casa della Salute di Desulo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n.120/2020, tramite pubblicazione del relativo avviso nel sito internet istituzionale ARES Sardegna;
- in data 28 dicembre 2022, è stata avviata, sulla piattaforma SardegnaCAT, la RDO rfi_8357_1, relativa alla procedura negoziata, dalle cui risultanze di gara l'offerta più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall'O.E. Sirimed srl, CF e P. IVA 0323650874, con sede a Tremestieri Etneo (Catania), in via Nizzeti n.66, con ribasso pari al 24,988% sull'importo a base di gara di Euro 423.599,99, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 4.661,60, per complessivi € 322.412,50, oltre IVA al 10%, per un importo totale di € 354.653,75;
- con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 3 di Nuoro n. 151 del 09/03/2023 i lavori di realizzazione della Casa della Salute di Desulo sono stati affidati all'O.E Sirimed ed è stato assunto il relativo impegno di spesa per complessivi € 354.653,75;
- in data 7 aprile 2023 è stato stipulato il contratto di appalto con l'operatore aggiudicatario, assunto al protocollo generale al n. 10540 del 7 aprile 2023, il quale all'art. 19, dispone la durata dei lavori pari a 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dal 19 aprile 2023;
- l'operatore economico in fase di stipula contrattuale ha presentato garanzia fideiussoria con polizza n. 2376088 del 10/03/2023, per un importo garantito di € 33.827,00, rilasciata da Coface Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia: via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano – P.I. e C.F. 09448210154, agenzia di Catania codice 071/000;
- in data 19/04/2023 il Direttore dei lavori, arch. Gavino Cau, ha avviato la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria, come da relativo verbale di consegna e l'impresa affidataria ha firmato, senza riserve, il certificato di inizio lavori;
- in data 15 dicembre 2023, con nota assunta al protocollo generale al n. 37477, veniva trasmessa la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, e contenuta entro il quinto dell'importo di contratto, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 26/01/2024 veniva approvata la suddetta variante in corso d'opera e quantificati maggiori oneri contrattuali a favore dell'operatore economico Sirimed per € 64.195,27 oltre a IVA AL 10%, per un totale di € 70.614,80 e oneri a favore della Direzione Lavori dell'arch. Gavino Cau per € 30.884,26, oltre a IVA 22% e oneri previdenziali 4%, per un totale di € 39.185,95 per complessivi 109.800,75, e veniva assunto relativo impegno di spesa, complessivo per la parte lavori e per la Direzione lavori, per € 109.800,75, a valere sul bilancio 2024 macro 3 sub autorizzazione 1, riferendolo per mero errore materiale al solo CIG 8842416086, riguardante la Convenzione stipulata per la direzione lavori;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 577 del 08/10/2025 di adeguamento dei prezzi dei lavori contabilizzati nel periodo compreso dal aprile 2023 a luglio 2024 (93,14% dei lavori), in applicazione del D.L. n. 50 del 2022 Art. 26, comma 6 ter- Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Tenuto conto dell'articolo Art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori comma 6 ter ... aggiudicati sulla base di offerte con termine

finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento;

DATO ATTO che con riferimento all'operatore economico Sirimed, alla data di conclusione dei lavori risulta una differenza fra importo autorizzato e importo liquidato per € 74.608,13 disponibile su macro 3 sub 1 anno 2024

Operatore economico SIRIMED srl - REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE DI DESULO, a valere sull'Azione 9.3.8 dell'Asse VII del POR FESR 2014-2020 - PROGETTO TECNICO 11, deliberazione n. 17/14 della Giunta RAS 4 aprile 2017 FINANZIAMENTO € 700.000,00 CIG 9555567F54		
ATTO AUTORIZZATIVO	IMPORTO AUTORIZZAZIONE	LIQUIDATO SIRIMED
Deliberazione del D.G. n. 151 del 09/03/2023 Macro 3 sub 3	€ 354.653,75	€37.379,10 Ordine NSO n.55/2023 macro 3 sub 3
Ribaltato al 2024		€55.312,38 Ordine NSO n. 9/2024 macro 3 sub 1
		€55.468,38 Ordine NSO n.34/2024 macro 3 sub 1
		€112.571,59 Ordine NSO n. 42/2024 macro 3 sub 1
		€129.114,92 Ordine NSO n. 70/2024 macro 3 sub 1
Deliberazione del D.G. n. 43 del 26/01/2024 Macro 3 sub 1	€ 109.800,75	€ 6.532,46 Ordine NSO n. 112/2025 macro 3 sub 2
Deliberazione del C.S. n. 577 del 08/10/2025 Macro 3 sub 3	€ 6.532,46	
	TOT € 470.986,96	Totale liquidato € 396.378,83
Differenza fra importo autorizzato e importo liquidato € 74.607,53 disponibile su macro 3 sub 1 anno 2024		

DATO ATTO altresì che a valere sul progetto TECNICO 11 a fronte di un finanziamento di € 700.000, residua una disponibilità di € 96.011,72;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori

- In data 21/06/2024 ha certificato l'ultimazione dei lavori e il rispetto dei tempi stabiliti per la loro conclusione;
- in data 15/10/2024 ha redatto la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione e l'ammontare delle prestazioni eseguite e contabilizzate come dettagliato nel prospetto seguente:

POR FESR SARDEGNA 2014/2020: Programmazione Integrata interventi in ambito sanitario a valere sull'Azione 9.3.8 dell'Asse VII - Realizzazione della Casa della Salute di Desulo		
CIG: 9555567F54 CUP: B71B17000290009		
Importo finale dei lavori al netto degli oneri della sicurezza		€ 503.595,80
Oneri di sicurezza D.Lgs 81/2008		€ 4.661,70
Sommano		€ 508.257,50
Ribasso Contrattuale del 24,988% (sull'importo lavori al netto dell'importo sulla sicurezza)		€ -125.838,52
Importo al netto del ribasso e compresi gli oneri per la sicurezza (€ 4.661,70):		€ 382.418,98
Importi di adeguamento prezzi D.L. 17 maggio 2022, n. 50 art. 26 (100% lavori)		€ 6.375,82
SOMMANO		€ 388.794,80
A dedurre acconti corrisposti all'Impresa:		
Certificato n. 1 in data 18/09/23 per il pagamento della 1^ rata	€ 33.981,55	
Certificato n. 2 in data 27/12/23 per il pagamento della 2^ rata	€ 50.283,98	
Certificato n. 3 in data 25/03/24 per il pagamento della 3^ rata	€ 50.425,80	
Certificato n. 4 in data 29/04/24 per il pagamento della 4^ rata	€ 102.337,81	
Certificato n. 5 in data 17/06/24 per il pagamento della 5^ rata	€ 117.377,20	
Certificato n. 1 contabilizzato in data 27/01/25 di adeguamento prezzi D.L. 17/05/2022 n. 50 art. 26 (93,14%)	€ 5.938,60	
SOMMANO GLI ACCONTI CORRISPOSTI	€ 360.344,94	€ -360.344,94
Resta un credito finale d'Impresa per contabilità lavori di: € 437,22 + € 28.012,64)		€ 28.449,86
CREDITO FINALE D'IMPRESA		€ 28.449,86
TOTALE IVA INCLUSA		€ 31.294,85

ACCERTATA dal RUP la regolarità della documentazione contabile presentata, dalla quale risulta un credito residuo d'impresa di € 28.449,86 oltre a IVA 10% pari a € 2.844,99, per complessivi € 31.294,85;

DATO ATTO che il RUP ha verificato, e sottoscrivendo il presente atto ne attesta la correttezza e ne propone la liquidazione, la parcella a saldo delle prestazioni professionali dell'Arch. Gavino Cau, CAUGVN68A16E377V, residente in via Leopardi 27 - Ittiri (ss), c.a.p. 07044, come determinate della Convenzione fra RAS e ATS Sardegna del 03.12.2018, approvata con DGR 60/01 del 02.12.2015, per l'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione scia inerenti i lavori di realizzazione della casa della salute di Desulo, per un importo totale di € 30.884,26 , oltre al 4% di cassa professionale così dettagliato:

PARCELLE PROFESSIONALI				
PRESTAZIONE	PARCELLA	RIBASSATO DEL 31,30%	CASSA PROF.LE 4%	TOTALE
PROGETTAZIONE	€ 38.589,11	€ 26.510,72	€ 1.060,43	€ 27.571,15
VARIANTE	€ 6.366,14	€ 4.373,54	€ 174,94	€ 4.548,48
	€ 44.955,25	€ 30.884,26	€ 1.235,37	€ 32.119,63

RITENUTO NECESSARIO azzerare il precedente impegno a valere sul bilancio 2024 macro autorizzazione 3 sub 1, e assumere nuovi impegni di spesa al fine di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento, imputandolo al bilancio 2025, come di seguito rappresentato:

Contabilità finale O.E. Sirimed srl CIG: 9555567F54 CUP: B71B17000290009- PROGETTO TECNICO 11					
UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	2025	3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TSG0403 Branche a visita Poliambulatorio di Desulo	€ 31.294,85

Parcelle professionali servizi ingegneria CIG 8842416086 CUP B71B17000290009 – PROGETTO TECNICO 11					
UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	2025	3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TSG0403 Branche a visita Poliambulatorio di Desulo	€ 32.119,63

Per i motivi espressi in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo,

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Angelo Zuccarelli		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Paola Raspitzu	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
NON NECESSARIO		NON NECESSARIO	

DELIBERA

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, dai quali risulta un credito all'impresa Sirimed srl, CF e P. IVA 0323650874, con sede a Tremestieri Etneo (Catania), in via Nizzeti n.66, pari ad euro € 28.449,86, oltre a IVA 10% per un importo di € 2.844,99, per complessivi € 31.294,85;

DI ASSUMERE impegni di spesa al fine di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento, imputandoli al bilancio 2025, come di seguito rappresentato:

Contabilità finale O.E. Sirimed srl CIG: 9555567F54 CUP: B71B17000290009 - PROGETTO TECNICO 11					
UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	2025	3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TSG0403 Branche a visita Poliambulatorio di Desulo	€ 31.294,85

Parcelle professionali servizi ingegneria CIG 8842416086 CUP B71B17000290009 – PROGETTO TECNICO 11					
UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	2025	3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TSG0403 Branche a visita Poliambulatorio di Desulo	€ 32.119,63

DI AUTORIZZARE il Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio dell'Asl 3 di Nuoro all'emissione dell'ordinativo NSO a favore dell'operatore economico Sirimed srl, CF e P. IVA 0323650874, con sede a Tremestieri Etneo (Catania), in via Nizzeti n.66, per un totale IVA 10% inclusa di € 31.294,85, imputandoli nel bilancio 2025 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	2025	3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TSG0403 Branche a visita Poliambulatorio di Desulo	€ 31.294,85

DI AUTORIZZARE Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio dell'Asl 3 di Nuoro all'emissione dell'ordinativo NSO a favore del professionista Arch. Gavino CAU, con studio tecnico in via Leopardi n. 27, 07044 Ittiri, C.F. CAUGVN68A16E377V, P.I. 02152270902 per il pagamento delle parcelle relative alla convenzione DGR 60/01 del 02.12.2015 Convenzione RAS – ATS Sardegna del 03.12.2018 per l'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione scia e variante, inerenti i lavori di realizzazione della casa della salute di Desulo, per € 30.884,26 oltre al 4% di cassa previdenziale pari a € 1.235,37, per un totale complessivo di € 32.119.63, imputandoli nel bilancio 2025 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	2025	3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TSG0403 Branche a visita Poliambulatorio di Desulo	€ 32.119,63

DI DEMANDARE alla S.C. Programmazione e Controllo l'azzeramento dell'autorizzazione 2024 macro 3 sub 1 e la creazione manuale della sub relativa alla liquidazione dell'operatore economico Sirimed srl;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Legali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 3 di Nuoro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Zuccarelli

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Computo metrico estimativo

Relazione sul conto finale

Parcelle

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 3 Nuoro
dal 19 /12 /2025 al 03 /01 /2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
