



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: Realizzazione Ospedale di Comunità di Sorgono

Importo € 2.473.500,00

CUP: B52C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 498.333,00	€ 498.333,00	€ 498.333,00	€ 498.333,00	€ 249.168,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ 57.750,00	€ 57.750,00	€ 57.750,00	€ 57.750,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dic-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (6)				
Conferimento incarichi professionali		marzo			
Studio di fattibilità tecnico-economica		settembre			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva		dic-23			
Progettazione esecutiva		dic-23			
Approvazione progetto esecutivo			feb-24		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio-22 (6)				
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando	luglio (6)				
Presentazione delle offerte	settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva		maggio (6)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori			feb-24		
I SAL			feb-24		
II SAL			giu-24		
III SAL				gen-25	
IV SAL				giu-25	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				lug-25	
Pubblicazione bando				set-25	
Presentazione delle offerte				ott-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				nov-25	
Aggiudicazione definitiva				dic-25	
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP

Firma del supporto al RUP