



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Sorgono

Importo € 859.200,00

CUP: B58I22000400006

| Cronoprogramma procedurale e finanziario | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anno di riferimento | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
| Avanzamento finanziario fondi PNRR | € 173.333,00 | € 173.333,00 | € 173.333,00 | € 173.333,00 | € 86.668,00 |
| Avanzamento finanziario fondi Regionali | € - | € - | € - | € - | € - |
| FOI 2022 recupero | € - | € 19.800,00 | € 19.800,00 | € 19.800,00 | € 19.800,00 |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
| Nomina RUP | giu-22 | | | | |
| Assegnazione CUP ai progetti | giu-22 | | | | |
| SERVIZI DI INGEGNERIA | | | | | |
| Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione) | dic-22 | | | | |
| Procedura affidamento incarichi professionali | luglio-22-(6) | | | | |
| Conferimento incarichi professionali | novembre-22 (6) | mar-23 | | | |
| Studio di fattibilità tecnico-economica | | ago-23 | | | |
| Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI | | set-23 | | | |
| Progettazione definitiva | | gen-23 | | | |
| Progettazione esecutiva | | gen-23 | | | |
| Approvazione progetto esecutivo | | | feb-24 | | |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando | luglio-22-(6) | | | | |
| Assegnazione dei codici CIG | | mar-23 | | | |
| Pubblicazione bando | luglio-22-(6) | | | | |
| Presentazione delle offerte | Settembre (6) | | | | |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria | Ottobre (6) | | | | |
| Aggiudicazione definitiva | | maggio-23-(6) | | | |
| Stipula contratto per la realizzazione | | set-23 | | | |
| LAVORI | | | | | |
| Consegna lavori | | | feb-24 | | |
| I SAL | | | feb-24 | | |
| II SAL | | | giu-24 | | |
| III SAL | | | | gen-25 | |
| IV SAL | | | | giu-25 | |
| Ultimazione lavori | | | | set-25 | |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI | | | | | mar-26 |
| ACQUISTO FORNITURE | | | | | |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando | | | | lug-25 | |
| Pubblicazione bando | | | | set-25 | |
| Presentazione delle offerte | | | | ott-25 | |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria | | | | nov-25 | |
| Aggiudicazione definitiva | | | | dic-25 | |
| Stipula contratto | | | | | gen-26 |
| Consegna forniture | | | | | feb-26 |
| Installazione e collaudi FORNITURE | | | | | mar-26 |
| Chiusura operazione e funzionalità | | | | | mar-26 |

Note:

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PTFE
- (3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO
- (6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
- (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP

Firma del supporto al RUP