



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.1: Case della Comunità

**Intervento:** Casa della Comunità di Macomer

**Importo € 2.008.980,00**

**CUP:** B88I22000560006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 411.440,00	€ -	€ 822.880,00	€ 411.440,00	€ 205.720,00
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FOI 2022 recupero</b>	€ -	€ -	€ 78.750,00	€ 39.375,00	€ 39.375,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dic-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio-22-(6)				
Conferimento incarichi professionali	novembre-22 (6)	mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica			apr-24		
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>		set-23			
Progettazione definitiva			giu-24		
Progettazione esecutiva			giu-24		
Approvazione progetto esecutivo			lug-24		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio-22-(6)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		mar-23			
Pubblicazione bando	luglio-22-(6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva		maggio-23-(6)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori			ago-24		
I SAL			ott-24		
II SAL			dic-24		
III SAL				feb-25	
IV SAL				giu-25	
Ultimazione lavori				set-25	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				lug-25	
Pubblicazione bando				set-25	
Presentazione delle offerte				ott-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				nov-25	
Aggiudicazione definitiva				dic-25	
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PTFE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia\_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

**Data:**

**Firma del RUP**