



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: Adeguamento Sismico - P.O. San Camillo di Sorgono

Importo € 1.193.500,00

CUP: B55F22000680006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 241.111,00	€ -		€ 723.333,00	€ 120.556,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023	€ -	€ -	€ -	€ 108.500,00	€ -
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ 13.522,90	€ 831.833,00	€ 120.556,00
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dic-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	Ottobre (1)				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre (1)				
Verifica vulnerabilità sismica	nov-22			feb-25	
Studio di fattibilità tecnico-economica	dic-22			mar-25	
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		Aprile (2)		Giugno	
Progettazione definitiva		Aprile		giu-25	
Progettazione esecutiva		Novembre		lug-25	
Approvazione progetto esecutivo		Dicembre		ago-25	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (1)				
Stipula contratto per la realizzazione		Marzo (2)		giu-25	
LAVORI					
Consegna lavori				set-25	
I SAL				set-25	
II SAL				nov-25	
III SAL				dic-25	
IV SAL					mar-26
Ultimazione lavori					giu-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					giu-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				n.a.	
Pubblicazione bando				n.a.	
Presentazione delle offerte				n.a.	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				n.a.	
Aggiudicazione definitiva				n.a.	
Stipula contratto				n.a.	
Consegna forniture				n.a.	
Installazione e collaudi FORNITURE				n.a.	
Chiusura operazione e funzionalità					giu-26

Note:
(1) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(2) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:
22.05.2024
Firma del RUP