



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Ottana

Importo € 1.712.900,00

CUP: B78I22000500006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 306.667,00	€ -	€ -	€ 920.001,00	€ 144.332,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ -	€ 106.425,00	€ 35.475,00
Integrazione con Fondi regionali L.R. 18/2024	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	€ -	€ 54.951,29	€ 12.228,47	€ 1.226.426,00	€ 179.807,00
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dic-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio-22-(6)				
Conferimento incarichi professionali	novembre-22 (6)	mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica			gen-24		
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva			apr-24		
Progettazione esecutiva			apr-24		
Approvazione progetto esecutivo				mar-25	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio-22-(6)				
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando	luglio-22-(6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva		maggio-23-(6)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				apr-25	
I SAL				giu-25	
II SAL				ott-25	
III SAL				dic-25	
IV SAL					gen-26
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					gen-26
Pubblicazione bando					gen-26
Presentazione delle offerte					gen-26
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					gen-26
Aggiudicazione definitiva					feb-26
Stipula contratto					feb-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:
 (1) indicazione gara AQ Invitalia
 (2) ODA PFTE
 (3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indicazione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata)
 (4) ODA APPALTO INTEGRATO
 (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO
 (6) date riferite all' indicazione delle gare Invitalia per gli AQ
 (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: 28/05/2025

Firma del RUP

Firma Supporto al RUP