



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

**Intervento:** Realizzazione Ospedale di Comunità di Sorgono

**Importo €** 2.473.500,00

**CUP:** B52C22000280006

#### Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 498.333,00	€ -		€ 1.406.458,50	€ 337.708,50
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FOI 2022 recupero</b>	€ -	€ -		€ 144.375,00	€ 86.625,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	€ -	€ -	€ 68.615,91	€ 1.550.833,50	€ 424.333,50
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dic-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (6)				
Conferimento incarichi professionali		marzo			
Studio di fattibilità tecnico-economica			gen-24		
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>		set-23			
Progettazione definitiva			apr-24		
Progettazione esecutiva			apr-24		
Approvazione progetto esecutivo				mar-25	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio-22 (6)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		mar-23			
Pubblicazione bando	luglio (6)				
Presentazione delle offerte	settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva		maggio (6)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori				apr-25	
I SAL				giu-25	
II SAL				ago-25	
III SAL				ott-25	
IV SAL				dic-25	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				dic-25	
Pubblicazione bando				dic-25	
Presentazione delle offerte					gen-26
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					feb-26
Aggiudicazione definitiva					feb-26
Stipula contratto					feb-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia\_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP

Firma del supporto al RUP