

**ASL NUORO \_S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE M6 SALUTE		
COMPONENTE C2:	M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (FONDI PNRR E PNC) fondi NGUE	
LOTTO GEOGRAFICO SARDEGNA SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
Intervento: Adeguamento sismico di porzione di P.O. San Francesco Nuoro		
Affidatario per Sub Lotto Prestazionale 1	Affidatario: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Mandataria) STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. (Mandante); con sede legale in Roma, in via delle Sette Chiese n.142, CF e P. IVA 07025291001, legalmente rappresentata dall'Ing. Alfredo Ingletti	
CUP DELL'INTERVENT B65F22000430006	CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326656801	CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9715228BC2
Affidatario per Sub Lotto Prestazionale 2	Servizi di verifica della Progettazione Affidatario: Normatempo Italia s.r.l., CF e P. IVA 10902450013, con sede legale a Torino in Corso Unione Sovietica n. 612/3D legalmente rappresentata da Andrej Bachioni;	
CUP DELL'INTERVENTO B65F22000430006	CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326672536	CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: B282F6A2F7

**VERBALE DI ATTESTAZIONE VALIDAZIONE DEL PROGETTO**  
**(Art. 26 del D.lgs. del 18.04.2016 n.50 e s.m.i.)**

Livello di progettazione:

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE)**  
***Adeguamento sismico di porzione di P.O. San Francesco Nuoro***

L'anno 2025 il giorno quattro (04) del mese di novembre,

il sottoscritto Pierpaolo Vella, Responsabile del Procedimento dell'intervento per la realizzazione di

*"Adeguamento sismico di porzione di P.O. San Francesco Nuoro",*

PRESO ATTO

del Rapporto Finale di Verifica del progetto di cui trattasi (rif. Nome file: *Verbale di attestazione n.1 sottoscritto Rapporto conclusivo della verifica \_PFTE*) trasmesso tramite PEC dallo studio Normatempo Italia s.r.l., in data 03 novembre 2025 (Identificativo messaggio: PG/2025 – ns prot. n. 36584 -03.11.2025 emesso a seguito dell'analisi di tutta la documentazione progettuale prodotta [che deve ritenersi interamente richiamata nel presente verbale di validazione, resa disponibile dai progettisti incaricati per lo specifico intervento ai fini della verifica], ha dichiarato *"l'iter di verifica ha riscontrato carenze sia dal punto di vista delle verifiche strutturali sia dal punto di vista dell'eshaustività di rappresentazione degli interventi in progetto, oltre a carenze importanti per quanto riguarda la computazione dei lavori, si specifica inoltre che l'intervento ricade in ambito PNRR tuttavia il presente progetto PFTE non è stato redatto in modalità rafforzata come previsto dalle linee Guida del MIMS. Tutte i dubbi, le richieste di chiarimento e di integrazione, sono state espresse con l'emissione del Rapporto intermedio in data 15- 19/03/2025. In data 17/06/2025 e il 03/07/2025, si sono ricevute le risposte ai rilievi posti e le integrazioni al progetto, unitamente ad una nota da parte del RUP in cui si sono dichiarati alcuni specifici intenti e previsioni da parte del RUP oltre alla dichiarazione di non necessità di iter autorizzativo sulla presente fase e pertanto su questa prima parte di intervento, riguardante il solo corpo denominato DEA del PO S. Francesco. L'analisi di quanto integrato e di quanto argomentato, oltre all'aumento considerevole dell'importo lavori, non ha permesso il superamento di diverse criticità che pertanto permasero*

come tali in sede di emissione del Rapporto Finale in data 10/07/2025. A seguito dell'emissione del Rapporto Finale di cui sopra, con esiti in parte non conformi, sono avvenute diverse interlocuzioni tra la Scrivente, il RUP e lo staff di Progettazione, in cui si è convenuto sulla necessità di ulteriori valutazioni sulle strutture, tuttavia le tempistiche stringenti in cui ricade l'intervento e il finanziamento specifico, hanno imposto al RUP di procedere con la successiva fase progettuale Esecutiva. Per quanto sopra, si è ricevuta in data 31/10/2025 nota via PEC a firma del RUP, in cui si dichiara che tutte le criticità residue saranno superate nella successiva fase di Progettazione Esecutiva, garantendone il superamento, si è pertanto proceduto al declassamento dei rilievi non conformi a osservazione rimandando come richiesto ogni altra valutazione in fase di Verifica del Progetto Esecutivo. **Ciò posto si emette il presente Rapporto Finale Conforme con Osservazioni, residue relative ad aspetti di dettaglio non particolarmente esaustivi, congruentemente con il livello di progettazione in esame, da sottoporre a particolare attenzione nei livelli di progettazione successivi".**

ACCERTATO

che il progetto citato risulta coerente con le indicazioni riportate nel D.I.P. approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 12 dicembre 2022, e conforme ai principi e obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

VALIDA

ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell'intervento per la realizzazione dei **"Adeguamento sismico di porzione di P.O. San Francesco Nuoro"**

Nuoro, 04.11.2025

Il Responsabile del Procedimento

---

Il Supporto al Responsabile di Procedimento

---