

ASL NUORO _S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE M6 SALUTE		
COMPONENTE C2:	M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (FONDI PNRR E PNC) fondi NGUE	
LOTTO GEOGRAFICO SARDEGNA SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
Intervento: Adeguamento sismico di porzione di P.O. San Camillo Nuoro		
Affidatario per Sub Lotto Prestazionale 1	Affidatario: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Mandataria) STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. (Mandante); con sede legale in Roma, in via delle Sette Chiese n.142, CF e P. IVA 07025291001, legalmente rappresentata dall'Ing. Alfredo Ingletti	
CUP DELL'INTERVENTO B55F22000680006	CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326656801	CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 97156854E5
Affidatario per Sub Lotto Prestazionale 2	Servizi di verifica della Progettazione Affidatario: Normatempo Italia s.r.l., CF e P. IVA 10902450013, con sede legale a Torino in Corso Unione Sovietica n. 612/3D legalmente rappresentata da Andrej Bachioni;	
CUP DELL'INTERVENTO B55F22000680006	CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326672536	CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 97156854E5

VERBALE DI ATTESTAZIONE VALIDAZIONE DEL PROGETTO
(Art. 26 del D.lgs. del 18.04.2016 n.50 e s.m.i.)

Livello di progettazione:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE)
Adeguamento sismico di porzione di P.O. San Camillo Sorgono

L'anno 2025 il giorno quattro (04) del mese di novembre,

il sottoscritto Pierpaolo Vella, Responsabile del Procedimento dell'intervento per la realizzazione di

"Adeguamento sismico di porzione di P.O. San Camillo Sorgono",

PRESO ATTO

del Rapporto Finale di Verifica del progetto di cui trattasi (rif. Nome file: *Verbale di attestazione n.1 sottoscritto Rapporto conclusivo della verifica _PFTE*) trasmesso tramite PEC dallo studio Normatempo Italia s.r.l., in data 03 novembre 2025 (Identificativo messaggio: PG/2025 – ns prot. n. 36756 -03.11.2025 emesso a seguito dell'analisi di tutta la documentazione progettuale prodotta [che deve ritenersi interamente richiamata nel presente verbale di validazione, resa disponibile dai progettisti incaricati per lo specifico intervento ai fini della verifica], ha dichiarato *"L'iter di verifica ha riscontrato carenze sia dal punto di vista delle verifiche strutturali sia dal punto di vista dell'eshaustività di rappresentazione degli interventi in progetto, oltre a carenze importanti per quanto riguarda la computazione dei lavori, si specifica inoltre che l'intervento ricade in ambito PNRR tuttavia il presente progetto PFTE non è stato redatto in modalità rafforzata come previsto dalle linee Guida del MIMS. Tutte i dubbi, le richieste di chiarimento e di integrazione, sono state espresse con l'emissione dei Rapporti Intermedi in data 23/04/2025. In data 11/07/2025, si sono ricevute le risposte ai rilievi posti e le integrazioni al progetto, tuttavia parziali, le quali si sono completate sono in data 18/08/2025. Quanto argomentato e quanto integrato non ha permesso di superare le criticità principali sollevate e relative alla modellazione degli edifici necessaria per l'adeguamento sismico previsto. A seguito di interlocuzioni tra la Scrivente, il RUP e lo staff di Progettazione, si conviene sulla necessità di ulteriori indagini sulle strutture in*

*prossimità dei possibili giunti strutturali tra i vari edifici, tuttavia le tempistiche stringenti in cui ricade l'intervento e il finanziamento specifico, hanno imposto al RUP di procedere con la successiva fase progettuale Esecutiva. Per quanto sopra, si è ricevuta in data 31/10/2025 nota via PEC a firma del RUP, in cui si dichiara che tutte le criticità residue saranno superate nella successiva fase di Progettazione Esecutiva, garantendone il superamento, si è pertanto proceduto al declassamento dei rilievi non conformi a osservazione rimandando come richiesto ogni altra valutazione in fase di Verifica del Progetto Esecutivo. **Ciò posto si emette il presente Rapporto Finale Conforme con Osservazioni, residue relative ad aspetti di dettaglio non particolarmente esaustivi, congruentemente con il livello di progettazione in esame, da sottoporre a particolare attenzione nei livelli di progettazione successivi da parte del progettista e di attenzione da parte del RUP a cui se ne rimanda la gestione".***

ACCERTATO

che il progetto citato risulta coerente con le indicazioni riportate nel D.I.P. approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 12 dicembre 2022, e conforme ai principi e obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

VALIDA

ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell'intervento per la realizzazione dei **"Adeguamento sismico di porzione di P.O. San Camillo Sorgono"**

Nuoro, 04.11.2025

Il Responsabile del Procedimento

Il Supporto al Responsabile di Procedimento
