

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 330 DEL 19/03/2026

PDEL/2026/ 343 del 17/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 — 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC 013 - SS_SAN_029: Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie
CUP B53D17000900001- CUI L01620480911202300023
Concessione proroga termine di ultimazione lavori
O.E.: Pinna Alessandro Impianti Elettrici S.R.L.
CIG: B72780746E

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Rup	Arch. Eliana Uras	
Il Direttore del Servizio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [x]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

PRESO ATTO che con DGR n. 68/1 del 31.12.2025 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Francesco Trotta quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 01 del 05.01.2026, del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di Direttore Generale dell'ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta;

DATO ATTO che è stata avviata la fase di contrattualizzazione dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

VISTA l'attribuzione dell'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all'Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 30/01/2026, n. 68 con la quale è stato adottato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028”, che, a partire dal 30 giugno 2022, comprende una serie di Piani, tra i quali: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

VISTA la deliberazione n. 113 del 17.06.2025 con cui sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico Pinna Alessandro Impianti Elettrici S.R.L. con sede legale in Via Ginevra Snc – 09170 Oristano, P.iva 01168740957, per un importo complessivamente pari a € 144.138,95 oltre iva di legge;

VISTO il contratto stipulato sotto forma di lettera commerciale PG/2025/0023725 del 22/07/2025;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 25.11.2025, con il quale è stato fissato il termine di ultimazione degli stessi in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, con scadenza prevista per il 25.03.2026;

VISTA l'istanza di proroga presentata dall'Impresa Pinna Alessandro Impianti Elettrici S.r.l. in data 16/03/2026 prot.PG/2026/0008857, con la quale si richiede un differimento del termine contrattuale di giorni 30 (trenta) per le motivazioni tecniche seguenti:

1. Ritardata disponibilità delle aree: l'accesso ai luoghi interessati dall'intervento è avvenuto in tempi non compatibili con il cronoprogramma originario;
2. Necessità di modifiche tecniche: l'esigenza di procedere alla rettifica delle zone filtro fumi, con particolare riferimento al raccordo dei dislivelli presso il secondo piano interrato e alle modifiche logistiche occorse al piano terra;
3. Approvvigionamenti: la conseguente ritardata consegna di materiali ed attrezzature specifiche necessarie per far fronte alle suddette modifiche.

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Giovanni Antonio Mura, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga, con nota PG/2026/0009053 del 17/03/2026 ha trasmesso le sue valutazioni esprimendo parere favorevole e proponendo la nuova data per l'ultimazione dei lavori al 24/04/2026;

PRESO ATTO delle disposizioni dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, l'istanza di proroga deve essere rilasciata dal RUP entro trenta giorni dal ricevimento, previo parere del Direttore dei Lavori;

VISTO l'art. 2.16 del Capitolato Generale d'Appalto, ritenuti validi i motivi esposti dalla ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi, esaminato il parere favorevole rilasciato dal Direttore dei Lavori in ordine alla concessione di una proroga per i lavori in oggetto;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

DI CONCEDERE, visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Antonio Mura, la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in oggetto;

DI STABILIRE, pertanto, che il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno 24.04.2026;

DI DARE ATTO che la proroga è concessa in conformità all'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, sulla base dei pareri favorevoli acquisiti;

DI DARE ATTO che copia del presente atto, per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro;

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro;

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro

Dott. Francesco Trotta

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Istanza di proroga prot.PG/2026/0008857 del 16/03/2026
- nota Direttore dei Lavori PG/2026/0009053 del 17/03/2026

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 19 / 03 / 2026 al 03 / 04 / 2026

Segreteria di Direzione ASL Nuoro