

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

444
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL 3 N. DEL 14/04/2026

Proposta n. 450 del 01/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (fondo NGEU) - Missione M6 Salute –Lotto geografico 8: Sardegna- Sub lotto prestazionale 1 -**Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;** Accordo Quadro Invitalia Cluster AQ3 Sardegna - 4: Verso un ospedale sicuro e sostenibile M6.C2 1.2 Adeguamento Sismico P.O San Camillo Sorgono CUP: B55F22000680006 (CIG 9326656801) CIG Derivato 97156854E5; Lotto geografico 8 Sardegna-Sub lotto prestazionale 2 CIG 9326672536 **Servizi di verifica della progettazione** Cluster AQ3 Sardegna 4 *CIG Derivato B2836C65B0* **Progetto CUP B55F22000680006; Approvazione degli atti contabili, conseguente ridefinizione importi complessivi e stipula dell'addendum al contratto specifico; Autorizzazione alla liquidazione della progettazione PFTE, delle indagini strutturali (CIG A0068AC195), dell'assistenza edile e ripristino (CIG B2908030EE) e della verifica progettuale del PFTE rinforzato**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto..

Ruolo	Soggetto	Firma digitale
L'estensore	Patrizia Filia	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Pierpaolo Vella	
Il Dirigente	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro
SI [] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 SI []
NO [x]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020;

PRESO ATTO della DGR N. 68/1 del 31.12.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Francesco Trotta in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro. n.01 del 05.01.2026 si è preso atto della DGR N. 68/1 del 31.12.2025 e del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 3, sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il dott. Francesco Trotta;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 227 del 9.3.2026, con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario Aziendale, nella persona del Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 228 del 9.3.2026, con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo Aziendale, nella persona del Dott. Paolo Sau;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 229 del 9.3.2026, con la quale è stato nominato il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Aziendali, nella persona del Dott. Luca Deiana;

VISTA l’attribuzione dell’incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 138 del 29/04/2022, con la quale veniva adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'ASL n. 3 di Nuoro, successivamente adeguato ed aggiornato dalla S.C. Programmazione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 bis del D.L. n. 80/2021, dell'art. 3 del D.P.C.M. n.132/2022, del D.M. 30/10/2025, pubblicato in data 23.12.2025, quale Allegato 2 alla Deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 68 del 30/01/2026, recante “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, ai sensi dell'art. 6, commi 1 - 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113”;

RICHIAMATO l'art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che “...*alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR..., si applicano, anche dopo il 1 Luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, al D.L. n.13 del 24 Febbraio 2023...*”;

DATO ATTO

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7.4.2022 “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”, approvata in via definitiva con la DGR n. 18/32 del 10.06.2022;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR rimodulato con la deliberazione n.19/58 del 01.06.2023 e di seguito con la deliberazione n.51/42 del 01.10.2025;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022;
- che la Convenzione di finanziamento stipulata in data 08.11.2022 rep. n. 26 prot n. 25258 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità e i rappresentanti legali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di regolare il finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi programmati con la Deliberazione

della Giunta Regionale n. 12/16 sopraccitata è stata integrata:

in data 19.12.2023 con l'Atto integrativo n. 1, rep. n. 67, prot. n. 32707 al fine di adeguare l'atto alla rimodulazione approvata con DGR n. 33/9 del 13.10.2023; di seguito in data 19.12.2024 con l'Atto integrativo n. 2, rep. n. 26, prot. n. 34835 alla sopradetta Convenzione, al fine di conformare l'atto alla rimodulazione approvata con DGR n. 51/49 del 18.12.2024;

CONSIDERATO che l'ASL di Nuoro risulta assegnataria relativamente all'intervento M6 C2 1.2: *“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”* di un importo pari a Euro 3.605.000,00 destinato al Presidio San Francesco di Nuoro e di Euro 1.085.000,00 per il Presidio San Camillo di Sorgono; risorse finanziarie incrementate a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) in attuazione del Decreto RGS n. 195 del 06.10.2023 e n. 211 del 17.11.2023, rispettivamente per

- Il Presidio San Francesco di Nuoro CUP B65F22000430006 pari a euro 360.500,00 per un importo complessivo pari a 3.965.500,00
- Il Presidio San Camillo di Sorgono CUP B55F22000680006 pari a euro 108.500,00 per un importo complessivo pari a 1.193.500,00;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022 n. 59 avente ad oggetto *“Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio dell'ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento”* con la quale è stato nominato il Geom. Pierpaolo Vella per i procedimenti ut supra specificati;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 2 marzo 2023, di *“Approvazione Convenzione tra ASL Ogliastra n. 4 e ASL Nuoro n. 3 relativa all'avvalimento del Geometra Pierpaolo Vella in qualità di Responsabile Unico del Procedimento”* a seguito del transito del medesimo dipendente presso la Asl Ogliastra;

RICHIAMATO

-il provvedimento di aggiudicazione per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli Accordi Quadro Invitalia prot. n. 0319587 del 03 novembre 2022 e relativa comunicazione di intervenuta efficacia del 03 marzo 2023 n. 0067048, con il quale sono stati individuati gli operatori economici, costituiti in R.T.I., aggiudicatari degli interventi ut supra, come di seguito specificati: 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.P.A. (Mandataria) Studio Speri Società di Ingegneria S.R.L. (Mandante); con sede legale in Roma, in via delle Sette Chiese n.142, CF e P. IVA 07025291001, legalmente rappresentata dall'Ing. Alfredo Ingletti;

- il provvedimento di aggiudicazione degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326962 del 10 novembre 2022 e n. 0005963 del 10 gennaio 2023 , la comunicazione di efficacia di aggiudicazione n. 0343440 del 24 novembre 2022, e altresì l'aggiudicazione definitiva del 14 febbraio 2023, con i quali è stato individuato per il Servizio di Verifica della Progettazione l'operatore economico Normatempo Italia s.r.l., CF e P. IVA 10902450013, con sede legale a Torino in Corso Unione Sovietica n. 612/3D legalmente rappresentata da Andrej Bachioni;

-il provvedimento di aggiudicazione degli Accordi Quadro Invitalia n. 0338062 del 21 novembre 2022, la comunicazione di efficacia di aggiudicazione n. 0343440 del 24 novembre 2022, e altresì l'aggiudicazione definitiva n. 0319587 del 03 novembre 2023, con i quali è stato individuato per l'Appalto Integrato l'operatore singolo Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede legale in Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido, n.182/2, c.a.p. 40132, iscritto nel Registro delle imprese di Bologna al n. REA BO-526322, Codice fiscale n. 03530851207, Partita IVA n. 03530851207, in persona del legale rappresentante Alessandra Argento, l'operatore

economico Gabe Soc. Coop. Consortile, iscritto nel Registro delle imprese di Cremona al n. REA CR-197860, Codice fiscale n. 01738430196, Partita IVA n. 01738430196, quale *consorziata*, l'operatore economico Paolo Beltrami Costruzioni S.P.A., iscritto nel Registro delle imprese di Cremona al n. REA CR-131121, Codice fiscale n. 01048120198, Partita IVA n. 01048120198, l'operatore singolo Studio Geologico Associato Ecogis Partita IVA 02300900186; l'operatore singolo per la progettazione Studio Calvi SRL Partita IVA 01673290183, quest'ultimo sostituito per sopravvenuta carenza dei requisiti da Secured Solutions SRL, Partita IVA: 03201270927.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL n.3 di Nuoro n. 284 del 4 luglio 2022, con la quale è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA al fine di attuare gli interventi ricadenti nella Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – PNRR di che trattasi;

DATO ATTO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 12 dicembre 2022 sono stati approvati i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP), relativamente agli interventi in oggetto;
- che con deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 478 del 11 ottobre 2022, sono stati approvati tutti i Cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi rientranti nel PNRR, aggiornati con deliberazione del Direttore Generale Asl 3 n. 283 del 13 marzo 2026;
- che con la deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 12 aprile 2023, sono stati approvati gli Ordini di Attivazione (ODA) e, conseguente firma dei verbali in via d'urgenza per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (PG/2023/12450-12454 del 28.04.2023), perfezionati con la firma del contratto specifico in data 18 ottobre 2023 PG/2023/30703;
- che in data 08 giugno 2023 PG/2023/16766 sono stati firmati gli addendum all'ODA;
- che con la deliberazione del Direttore Generale n. 613 del 20 luglio 2023, è stata approvata la progettazione definitiva esecutiva del piano d'indagini redatto dalla R.T.I. 3T Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A., depositata presso gli Uffici dell'Azienda in data 12 giugno 2023, prot. n. 17152 e validata dal Rup il 21 giugno 2023;
- che il Rup, al fine di procedere all'affidamento delle indagini, ha disposto, la sospensione temporanea contrattuale con l'OE aggiudicatario dei servizi tecnici di progettazione lavori, la R.T.I. 3T Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A. (PG/2023/0018478 del 22/06/2023);
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 984 del 20 novembre 2023 è stata incaricata per lo svolgimento delle indagini di vulnerabilità sismica la ditta 4 Emme Service SPA;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 02 luglio 2024 è stato approvato il progetto esecutivo di assistenza edile e ripristini funzionali al piano di esecuzione delle indagini di vulnerabilità sismica, elaborati progettuali redatti dalla 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.P.A., verificato dall'Ing. Pietro Luigi Pala e validato dal Rup Geom. Pierpaolo Vella;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 845 del 25 luglio 2024 è stata affidata l'assistenza edile e i ripristini allo svolgimento delle indagini di vulnerabilità sismica all'impresa Edile Artigiana di Guiso Vincenzo;
- che con la deliberazione del Direttore Generale n. 1140 del 14 ottobre 2024, sono stati approvati gli Ordini di Attivazione (ODA), per i servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, perfezionati con la firma del contratto specifico in data 02 dicembre 2024 PG/2024/40336 del 13.12.2024, incarico integrabile con addendum contrattuale;
- che in data 17 ottobre 2024 PG/2024/32860-32862, gli operatori economici incaricati per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica, DL, CSP, CSE, hanno fatto richiesta dell'anticipazione contrattuale pari al 20% degli oneri per la progettazione di fattibilità economica _ CSP, liquidazione autorizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 1355 del 05 dicembre 2024 per il P.O. San Francesco di Nuoro di euro 46.775,62 e per il P.O. San Camillo di Sorgono di euro 13.522,90 oneri compresi;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 698 del 06 novembre 2025 che approvava i progetti di fattibilità tecnica ed economica per il P.O. San Francesco di Nuoro CUP: B65F22000430006 ed il P.O. San Camillo di Sorgono CUP: B55F22000680006 e, prevedeva la liquidazione degli onorari agli operatori economici coinvolti nell'iter procedurale con determinazione successiva;

EVIDENZIATO che i PFTE approvati, durante la fase di stesura e definizione, a seguito dell'esito delle indagini e delle prove di vulnerabilità sismica hanno richiesto ulteriori approfondimenti di natura investigativa e analitica. Tali approfondimenti si sono resi necessari ai fini della revisione progettuale relativa agli interventi di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico delle porzioni d'opera interessate presso i presidi San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono, determinando una variazione di costi comunque contenuta entro i limiti previsti dalla normativa vigente ;

PRESO ATTO da parte del RUP

- degli elaborati economici revisionati dall'operatore economico 3TI Progetti Italia S.P.A. e Studio Speri S.R.L., incaricato della progettazione e della direzione lavori inerente le prove di vulnerabilità sismica ed i ripristini;
- della conseguente ridefinizione degli importi complessivi contrattuali per i *Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*, stabiliti nel contratto specifico sottoscritto in data 18 ottobre 2023 per il presidio San Camillo di Sorgono (PG/2023/30694);
- della successiva formalizzazione della ridefinizione degli importi complessivi per la quale si propone l'approvazione e la conseguente a stipula dell'addendum al contratto specifico, come di seguito illustrato:

PROGETTAZIONE PFTE ADEGUAMENTO SISMICO 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA. P.O. SORGONO										
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto	Centro di Costo	Importo Netto DA RIBASSO	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valere in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006	PFTE SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	53 290,13	2 131,61	12192,78	67 614,52	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
B55F22000680006	DIREZIONE LAVORI SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	58 148,86	2 325,95	13304,46	73 779,27	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO SPECIFICO						111 438,99	4 457,56	25 497,24	141 393,79	

PROGETTAZIONE PFTE ADEGUAMENTO SISMICO 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA. P.O.SAN CAMILLO RIVISTI E RIBASSATI											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto	Centro Di Costo	IMPORTO DA PARCELLA RIVISTO E RIBASSATO	IMPORTO DA PARCELLA RIVISTO E RIBASSATO	Oneri Previdenziali	Iva	Totale PARZIALE PER PRESTAZIONE	A valere in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006	PFTE CSP	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	26 052,67	16 092,73	643,71	3682,02	20 418,46	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
B55F22000680006	DL CSE	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	68 083,65	42 055,27	1 682,21	9622,25	53 359,73	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
B55F22000680006	INDAGNI	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	8 955,41	5 531,75	221,27	1265,67	7 018,69	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
B55F22000680006	VULNERABILITÀ PRESIDIO	TUTTO IL PRESIDIO ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	86 272,90	53 290,77	2 131,63	12192,93	67 615,33	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
TOTALE COMPLESSIVO LAVORATO DA ADDENDUM CONTRATTUALE						116 970,53					
DIFFERENZA IMPORTO CONTRATTUALE E IMPORTO RIVISTO						5 531,54					
SCOSTAMENTO PERCENTUALE						4,96%					

PRESO ATTO che il RUP, in sede di verifica della documentazione contabile prodotta dall'operatore economico Normatempo, affidatario del servizio di verifica, ha riscontrato un errore materiale nella determinazione dei parametri del corrispettivo contrattuale ;

RILEVATO che le prestazioni sono state erroneamente ascritte alla categoria "Strutture S.02" (grado di complessità 0,50), laddove l'effettiva natura tecnica dell'opera richiede l'applicazione della categoria "Strutture S.03" (grado di complessità 0,95), parametro per il quale il Rup propone la rettifica in conformità alla reale complessità dell'intervento ;

CONSIDERATO che la configurazione del PFTE "rinforzato" integra contenuti tecnici e di dettaglio propri del livello di progettazione definitiva, e che l'operatore ha effettivamente svolto le attività di controllo su tali approfondimenti ;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla contabilizzazione delle prestazioni effettivamente rese, estendendo il corrispettivo anche alle attività afferenti alla progettazione definitiva. Il Rup propone per le motivazioni sopra esposte la ridefinizione degli importi complessivi e la stipula dell'addendum al contratto specifico, come di seguito rappresentato :

VERIFICA PFTE_NORMATEMPO ITALIA, P.O. SAN CAMILLO DI SORGONO DA CONTRATTO SPECIFICO											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto e centro di costo	VALORE CIG CONTRATTO SPECIFICO	VALORE RIBASSO %	Importo Netto "Strutture S.02" E VERIFICA PFTE	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valere in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	14.877,048	10%	2.028,68	81,1472	464,16	2.573,99	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
VERIFICA PFTE_NORMATEMPO ITALIA, P.O. SAN CAMILLO DI SORGONO IMPORTI RIDETERMINATI PER ADDENDUM CONTATTUALE E LIQUIDAZIONE											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto e centro di costo	VALORE CIG CONTRATTO SPECIFICO	VALORE RIBASSO %	Importo Netto "Strutture S.03" E VERIFICA PTE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valere in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO (PFTE)	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	14.877,048	10%	3.854,51	154,18032	881,91	4.890,60	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO (progettazione definitiva)	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126			8.351,44	334,0574	1910,81	10.596,30	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
TOTALE							12.205,94	con oneri		15.486,90	

DATO ATTO che il RUP

-ha verificato gli atti contabili relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica rinforzata, alle indagini di vulnerabilità sismica, al ripristino dei luoghi soggetti ad indagine, al servizio di verifica progettuale dei rispettivi operatori economici rappresentati di seguito:

3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.P.A. (Mandataria) e Studio Speri Società di Ingegneria S.R.L. (Mandante) per la redazione del PFTE, del progetto indagini e lo studio di vulnerabilità sismica, la direzione ai lavori delle indagini e ripristini;

PROGETTAZIONE PFTE ADEGUAMENTO SISMICO 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA E SPERI, P.O.SAN CAMILLO RIVISTI E RIBASSATI DA LIQUIDARE																								
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto	Centro Di Costo	IMPORTO DA PRECISARE IN	IMPORTO RIBASSATO	Oneri Previdenziali	Iva	60% 3TI	40% SPERI	Oneri Previdenziali 3TI	IVA 3TI	Oneri Previdenziali SPERI	IVA SPERI	Totale Complessivo 3TI	Totale Complessivo SPERI	Totale liquidato in anticipazione contrattuale 3TI	Totale liquidato in anticipazione contrattuale SPERI	Totale da liquidare meno anticipazione 3TI	Totale da liquidare meno anticipazione SPERI	TOTALE COMPLESSIVO		
B55F22000430006	PFTE CSP	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	16.052,67	16.092,73	543,71	1682,02	9655,64	6437,09	386,23	2209,21	257,48	1472,81	12.251,08	8.167,38			12.251,08	8.167,38			
B55F22000430006	INDAGINI	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	8.333,89	5.147,84	305,51	1577,83	3088,71	2059,14	123,55	706,70	82,37	471,13	3.918,95	2.612,63			3.918,95	2.612,63		81.042,73	
B55F22000430006	VALNERABILITA' TUTTO IL PRESIDIO	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	86.273,24	53.290,88	2.133,64	12180,98	11974,50	21316,39	1278,98	7315,79	852,66	4877,19	40.569,36	27.046,24	8.113,74	5.409,16	12.415,61	21.637,08			
TOTALE COMPLESSIVO NETTO ESCLUSA LA DIREZIONE AI LAVORI						74.531,56									TOTALI	40.569,36	37.826,25	8.113,74	5.409,16	48.625,64	32.437,09			81.042,73

ditta 4 Emme Service per lo svolgimento delle indagini di vulnerabilità sismica;

4 EMME P.O. SAN CAMILLO SORGONO INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA											
4 EMME	CUP	DENOMINAZIONE	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO E CENTRO DI COSTO	IMPORTO NETTO da contratto di lavori eseguiti	indagini opzionali previsti	ONERI SICUREZZA	totale lavori eseguiti 100% DA DL	IVA EURO	TOTALE COMPLESSIVO CON ONERI DA LIQUIDARE
	B55F22000680006 CIG CONTRATTO A006BAC195	ESECUZIONE INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	15.474,71	5.038,31	833,86	21.346,87	4.696,31	26.043,18

impresa Edile Artigiana di Guiso Vincenzo per l'assistenza edile e i ripristini allo svolgimento delle indagini di vulnerabilità sismica;

IMPRESA GUISO P.O. SAN CAMILLO SORGONO RIPRISTINO LAVORI A SEGUITO INDAGINI													
GUISO	CUP	DENOMINAZIONE	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO E CENTRO DI COSTO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE	IMPORTO NETTO da contratto di lavori eseguiti SORGONO	LAVORI SUPPLEMENTARI COME DA VERBALI DL	ONERI SICUREZZA	SCOSTAMENTO % CONTRATTUALE	totale lavori eseguiti 100% DA DL	IVA EURO	TOTALE COMPLESSIVO CON ONERI DA LIQUIDARE
	B55F22000680006 CIG CONTRATTO B2908030EE	RIPRISTINO LAVORI A SEGUITO INDAGINI SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	41.584,47	5.587,22	4.304,21	239,75	10%	10.131,18	2.228,86	12.360,04

l'operatore economico Normatempo Italia s.r.l. per il servizio di verifica della progettazione:

VERIFICA PFTE_NORMATEMPO ITALIA, P.O. SAN CAMILLO DI SORGONO DA CONTRATTO SPECIFICO											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto e centro di costo	VALORE CIG CONTRATTO SPECIFICO	VALORE RIBASSO %	Importo Netto "Strutture S.02" E VERIFICA PFTE	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valere in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	14.877,048	10%	2.028,68	81,1472	464,16	2.573,99	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
VERIFICA PFTE_NORMATEMPO ITALIA, P.O. SAN CAMILLO DI SORGONO IMPORTI RIDETERMINATI PER ADDENDUM CONTATTUALE E LIQUIDAZIONE											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto e centro di costo	VALORE CIG CONTRATTO SPECIFICO	VALORE RIBASSO %	Importo Netto "Strutture S.03" E VERIFICA PTE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valere in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO (PFTE)	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	14.877,048	10%	3.854,51	154,18032	881,91	4.890,60	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO (progettazione definitiva)	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126			8.351,44	334,0574	1910,81	10.596,30	PNRR_M6C2_A3_1.2_ASIS_SORGONO
TOTALE							12.205,94	con oneri		15.486,90	

-propone la liquidazione dell'ammontare delle prestazioni eseguite e contabilizzate come sopra e a valere sul progetto Areas Sisar CUP B55F22000680006, impegnato nel bilancio d'esercizio 2026, autorizzazione n.91 sub 6 con deliberazione del Direttore Generale n. 235 dell'11 marzo 2026;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Paolo Sau	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo,

DI APPROVARE la revisione degli importi complessivi e la stipula dell'addendum al contratto specifico, come di seguito rappresentato per:

- i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

PROGETTAZIONE PFTE ADEGUAMENTO SIMICIOTI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA_P.O. SORGONO											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto	Conto di Costo	Importo Netto DA RIBASSO	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valore in ambito AREAS SISAR su progetto	
B55F22000680006	PFTE SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801	DAPO0030126	33 290,13	2 131,61	32192,78	67 614,52	PNRR_M2C2_A3_1.2_A95_SORGONO	
B55F22000680006	DIREZIONE LAVORI SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801	DAPO0030126	38 148,86	2 325,95	33304,46	73 779,27	PNRR_M2C2_A3_1.2_A95_SORGONO	
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO SPECIFICO						111 438,99	4 457,56	25 497,24	141 393,79		
PROGETTAZIONE PFTE ADEGUAMENTO SIMICIOTI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA_P.O. SAN CAMILLO RIVISTE E RIBASSATI											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto	Conto di Costo	IMPORTO DA PARCELLA RV	IMPORTO DA PARCELLA RV/ISTO E RIBASSATO	Oneri Previdenziali	Iva	Totale PARZIALE PER PRESTAZIONE	A valore in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006	PFTE CSP	ASL3-TEC	91	A102020801	DAPO0030126	26 052,67	16 092,73	643,71	3662,02	20 418,46	PNRR_M2C2_A3_1.2_A95_SORGONO
B55F22000680006	DL CSE	ASL3-TEC	91	A102020801	DAPO0030126	68 083,65	42 055,27	1 682,21	9622,25	53 359,73	PNRR_M2C2_A3_1.2_A95_SORGONO
B55F22000680006	INDAGINI	ASL3-TEC	91	A102020801	DAPO0030126	6 955,41	5 531,75	221,27	1265,67	7 018,69	PNRR_M2C2_A3_1.2_A95_SORGONO
B55F22000680006	VULNERABILITA' TUTTO IL PRESIDIO	ASL3-TEC	91	A102020801	DAPO0030126	36 272,90	33 290,77	2 131,63	12392,93	67 615,33	PNRR_M2C2_A3_1.2_A95_SORGONO
TOTALE COMPLESSIVO LAVORATO DA ADDENDUM CONTRATTUALE						116 970,33					
DIFFERENZA: IMPORTO CONTRATTUALE E IMPORTO RIVISTO						5 531,54					
SCOSTAMENTO PERCENTUALE						4,96%					

Il Servizio di verifica della progettazione di Fattibilità Tecnica ed economica rinforzata

VERIFICA PFTE_NORMATEMPO ITALIA_P.O. SAN CAMILLO DI SORGONO DA CONTRATTO SPECIFICO											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto e centro di costo	VALORE CIG CONTRATTO SPECIFICO	VALORE RIBASSO %	Importo Netto "Strutture S.02" E VERIFICA PFTE	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valere in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	14.877,048	10%	2.028,68	81,1472	464,16	2.573,99	PNRR_M6C2_A3_1_2_ASIS_SORGONO
VERIFICA PFTE_NORMATEMPO ITALIA_P.O. SAN CAMILLO DI SORGONO IMPORTI RIDETERMINATI PER ADDENDUM CONTATTUALE E LIQUIDAZIONE											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto e centro di costo	VALORE CIG CONTRATTO SPECIFICO	VALORE RIBASSO %	Importo Netto "Strutture S.03" E VERIFICA PTE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valere in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO (PFTE)	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	14.877,048	10%	3.854,51	154,18032	881,91	4.890,60	PNRR_M6C2_A3_1_2_ASIS_SORGONO
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO (progettazione definitiva)	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126			8.351,44	334,0574	1910,81	10.596,30	PNRR_M6C2_A3_1_2_ASIS_SORGONO
							TOTALE	12.205,94	con oneri	15.486,90	

DI APPROVARE gli atti contabili e la liquidazione dei compensi spettanti per le attività di:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica rinforzata, studio di vulnerabilità sismica, direzione ai lavori delle indagini e ripristini per la 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.P.A. (Mandataria) e Studio Speri Società di Ingegneria S.R.L. (Mandante) ;
- indagini di vulnerabilità sismica per la ditta 4 Emme Service
- ripristino dei luoghi per l'impresa Edile Artigiana di Guiso Vincenzo;
- servizio di verifica della progettazione per l'operatore economico Normatempo Italia s.r.l.;

da corrispondere ai rispettivi operatori economici per l'ammontare del credito di seguito rappresentato, che sarà liquidato nel bilancio d'esercizio 2026, a valere sul progetto Areas Sisar CUP B55F22000680006, impegnato nel bilancio d'esercizio 2026, autorizzazione n.91 sub 6 con deliberazione del Direttore Generale n. 235 dell'11 marzo 2026 :

3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.P.A. Studio Speri Società di Ingegneria S.R.L.

PROGETTAZIONE PFTE ADEGUAMENTO SISMICO 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA E SPERI_P.O.SAN CAMILLO RIVISTI E RIBASSATI DA LIQUIDARE																							
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto	Centro Di Costo	IMPORTO DA PARCELLA IV	IMPORTO RIBASSATO	Oneri Previdenziali	Iva	60% 3TI	40% SPERI	Oneri Previdenziali 3TI	IVA 3TI	Oneri Previdenziali SPERI	IVA SPERI	Totale Complessivo 3TI	Totale Complessivo SPERI	Totale liquidato in anticipazione contrattuale 3TI	Totale liquidato in anticipazione contrattuale SPERI	Residuo da liquidare meno anticipazione 3TI	Totale da liquidare meno anticipazione SPERI	TOTALE COMPLESSIVO	
B55F22000430006	PFTE CSP	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	26.052,67	16.092,73	643,71	3682,02	9655,64	6437,09	386,23	2289,21	257,48	1472,81	12.251,08	8.167,38			12.251,08	8.167,38		
B55F22000430006	INDAGNI	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	9.333,89	5.147,84	205,91	1177,83	3088,71	2059,14	123,55	706,70	82,37	471,13	3.918,95	2.612,63			3.918,95	2.612,63		81.042,73
B55F22000430006	VULNERABILITA' TUTTO IL PRESIDIO	ASL3-TEC	91	A102020801	DAP00030126	86.273,24	53.290,98	2.131,64	12192,98	31974,59	21316,39	1278,98	7315,79	852,66	4877,19	40.969,36	27.046,24	8.113,74	5.409,16	32.455,61	21.637,08		
TOTALE COMPLESSIVO NETTO ESCLUSA LA DIREZIONE AI LAVORI						74.531,56									TOTALI	40.969,36	27.046,24	8.113,74	5.409,16	48.425,64	32.417,89		81.042,73

4 Emme Service

4 EMME P.O. SAN CAMILLO SORGONO INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA											
4 EMME	CUP	DENOMINAZIONE	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO E CENTRO DI COSTO	IMPORTO NETTO da contratto di lavori eseguiti	indagini opzionali previsti	ONERI SICUREZZA	totale lavori eseguiti 100% DA DL	IVA EURO	TOTALE COMPLESSIVO CON ONERI DA LIQUIDARE
	B55F22000680006 CIG CONTRATTO A0068AC195	ESECUZIONE INDAGINI VULNERABILITA SISMICA SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	15.474,71	5.038,31	833,86	21.346,87	4.696,31	26.043,18

Guiso Vincenzo

IMPRESA GUISO P.O. SAN CAMILLO SORGONO RIPRISTINO LAVORI A SEGUITO INDAGINI													
GUISO	CUP	DENOMINAZIONE	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO E CENTRO DI COSTO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE	IMPORTO NETTO da contratto di lavori eseguiti SORGONO	LAVORI SUPPLEMENTARI COME DA VERBALI DL	ONERI SICUREZZA	SCOSTAMENTO % CONTRATTUALE	totale lavori eseguiti 100% DA DL	IVA EURO	TOTALE COMPLESSIVO CON ONERI DA LIQUIDARE
	B55F22000680006 CIG CONTRATTO B29808030EE	RIPRISTINO LAVORI A SEGUITO INDAGINI SORGONO	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	41.584,47	5.587,22	4.304,21	239,75	10%	10.131,18	2.228,86	12.360,04

VERIFICA PFTE. NORMATEMPO ITALIA. P.O. SAN CAMILLO DI SORGONO IMPORTI RIDETERMINATI PER ADDENDUM CONTATTUALE E LIQUIDAZIONE											
Cup	Denominazione	Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Conto e centro di costo	VALORE CIG CONTRATTO SPECIFICO	VALORE RIBASSO %	Importo Netto "Strutture S.03" E VERIFICA PFTE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Oneri Previdenziali	Iva	Totale Complessivo	A valore in ambito AREAS SISAR su progetto
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO (PFTE)	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126	14.877,048	10%	3.854,51	154,18032	881,91	4.890,60	PNRR_M6C2_A3_1_2_ASIS_SORGO NO
B55F22000680006 C.I.G. 9326672536 CIG CONTRATTO SPECIFICO B2836C65B0	PFTE RAFFORZATO SORGONO (progettazione definitiva)	ASL3-TEC	91	A102020801 DAP00030126			8.351,44	334,0574	1910,81	10.596,30	PNRR_M6C2_A3_1_2_ASIS_SORGO NO
TOTALE							12.205,94	con oneri		15.486,90	

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio dell'Asl Nuoro e al Servizio di Programmazione e Controllo per gli adempimenti di competenza;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Legali dell'Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza, e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro e al RUP del procedimento;

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto e allegati agli operatori economici 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.P.A., Studio Speri Società di Ingegneria S.R.L., ditta 4 Emme Service, impresa Edile Artigiana di Guiso Vincenzo e Normatempo Italia s.r.l. per i conseguenti adempimenti contrattuali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Trotta

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegati di contabilità economica

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro

dal 14/04/2026 al 29/04/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
