

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 388 DEL 11/04/2024

Proposta n. 410 del 04/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici Logistico e Patrimonio

Oggetto: POR FESR SARDEGNA 2014/2020: Programmazione Integrata interventi in ambito sanitario a valere sull'Azione 9.3.8 dell'Asse VII – Lavori di realizzazione della Casa della Salute di Desulo:

Approvazione richiesta di proroga.

CIG: 9555567F54 CUP: B71B17000290009

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Estensore	Dott.ssa Giuseppina L. Sedda	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Davide Ungolo	
Il Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	
Il Direttore del Servizio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTE

- la deliberazione del Direttore Generale 29 luglio 2022, n. 358 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità di Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;
- la deliberazione del Direttore Generale 29 luglio 2022, n. 359 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 29 aprile 2022, n. 138 con la quale ha adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

VISTA la comunicazione del 30 gennaio 2023, Prot. N. PG16216, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro 21 febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 febbraio 2023 n.4/63;

VISTA l'attribuzione all'Ing. Paolo Costa dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa "Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa", a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 giugno 2023;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., "Codice dei Contratti Pubblici" come modificato e integrato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;

RICHIAMATE

- la convenzione stipulata in data 7 dicembre 2016, prot. 31747/Conv/21, fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda Sanitaria di Nuoro, regolante le attività connesse alla realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Desulo;
- la deliberazione della Giunta RAS 4 aprile 2017, n. 17/14, con la quale è stata finanziata a valere sull'Azione 9.3.8 dell'Asse VII del POR FESR 2014-2020 la realizzazione delle Case della Salute fra le quali è ricompresa anche quella di Desulo per un finanziamento pari ad Euro 700.000;

VISTA la Determinazione dirigenziale ATS Sardegna del 1 settembre 2021, n. 6823, con la quale il Geom. Davide Ungolo è stato individuato quale RUP dell'intervento;

VISTA altresì la Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei 14 ottobre 2022, n. 3098, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'Arch. Gavino Cau, giusto affidamento incarico avvenuto con determina dirigenziale SC ATNL n. 4871 del 1 settembre 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. 9 marzo 2023, n. 151, con la quale veniva disposto l'affidamento dei lavori di realizzazione della Casa della Salute di Desulo, per un importo contrattuale pari a Euro 322.412,50, oltre IVA al 10%, per un importo totale di Euro 354.653,75, a favore dell'operatore economico Sirimed S.R.L., CF e P. IVA 0323650874, con sede a Tremestieri Etneo (Catania), in via Nizzeti n. 66, con un valore di ribasso pari al 24,988% sull'importo a base di gara di Euro 423.599,99;

DATO ATTO che:

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 6 aprile 2023 e assunto al protocollo generale al n. 10540 del 7 aprile 2023;
- all'art. 19, dispone per una durata dei lavori pari a 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dal 19 aprile 2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n.43 del 26 gennaio 2024 è stata approvata la variante in corso d'opera dei lavori di che trattasi ex art. 106 co. 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che

- i lavori sono stati avviati con verbale di consegna in data 19 aprile 2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Gavino Cau, che disponeva la conclusione degli stessi entro il 15 dicembre 2024, n 240 giorni solari naturali consecutivi, a decorrere dalla data del verbale stesso;
- in data 14 dicembre 2023 sono stati sospesi i lavori al fine di adeguare la perizia di variante con una

soluzione progettuale più idonea viste le circostanze impreviste ed imprevedibile manifestate;

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n.43 del 26 gennaio 2024 è stata approvata la variante in corso d'opera dei lavori di che trattasi ex art. 106 co. 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016 con la quale veniva prorogata l'ultimazione dei lavori di giorni 60;
- il giorno 7 febbraio 2024 con apposito verbale veniva ordinata la ripresa dei lavori fissando la nuova scadenza per il giorno 6 aprile 2024;

VISTE

- la richiesta di proroga della ditta esecutrice dei lavori pervenuta, nei termini contrattuali, con comunicazione PG/2024/9051 del 18 marzo 2024;
- la richiesta di parere in merito alla proroga inviata dal RUP, con nota PG/2024/0009407 del 20 marzo 2024 al Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole, con nota PG/2024/9686 del 22 marzo 2024, ritenendo la richiesta fondata e, pertanto, ha concesso il termine di proroga richiesto di 30 giorni;

PRESO ATTO altresì della necessità di prorogare l'ultimazione dei lavori di giorni 30;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

DI APPROVARE la richiesta di proroga avanzata dall'operatore economico SIRIMED s.r.l. e ritenuta fondata dal Direttore dei lavori Arch. Gavino Cau e, pertanto, di concedere il termine di proroga richiesto di 30 giorni naturali e consecutivi, spostando la scadenza al 6 maggio 2024;

DI DARE ATTO che copia del presente atto, per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro;

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Richiesta Proroga
2. Autorizzazione Proroga

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 11 / 04 / 2024 al 26 / 04 / 2024

Segreteria di Direzione ASL Nuoro Maria Rosaria Chessa

