ASLNuoro
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1272 **DEL** 13/11/2026

Proposta n.1346 del 06/11/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: PNRR Missione **M6.C1-1.1 CASE DELLA COMUNITÀ – Cluster AQ1- Sardegna- Sub lotto prestazionale 1 - CIG A01339217A - CDC di MACOMER (**CUP: B88I22000560006);
Realizzazione di un nuovo plesso contiguo e in ampliamento all'attuale Poliambulatorio, da adibire a Casa della Comunità.
Approvazione Perizia di Variante ai sensi del D.Lgs 50/2016, art 106, comma 2

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Nina Goddi	NINA GODDI Firmato digitalmente da NINA GODDI Data: 2026.11.06 13:26:44 +01'00'
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Marta Moro	Marta Moro Firmato digitalmente da Marta Moro Data: 2026.11.06 13:03:24 +01'00'
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	ELENA LUCIANA PAOLA CAROTTI 2026.11.06 13:05:58 +01'00'
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Paolo Costa	COSTA PAOLO Firmato digitalmente da COSTA PAOLO Data: 2026.11.06 13:14:10 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n.3 di Nuoro n. 88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020;

PRESO ATTO della DGR N. 68/1 del 31.12.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Francesco Trotta in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro. n.01 del 05.01.2026 si è preso atto della DGR N. 68/1 del 31.12.2025 e del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 3, sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il dott. Francesco Trotta;

VISTA la deliberazione n. 227 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;

VISTA la deliberazione n. 228 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Paolo Sau;

VISTA Ia deliberazione n. 229 del 09/03/2026 Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore dei Servizi Socio Sanitari nella persona del Dott. Luca Deiana;

VISTA la deliberazione D.G. n. 429 del 06/06/2023 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio dell’ASL n.3 di Nuoro;

RICHIAMATA la deliberazione n. 574 del 07.05.2026 del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro avente per oggetto: “Delega di funzione - Definizione e attribuzione di competenze, responsabilità relative ad atti e provvedimenti di competenza delle Strutture afferenti all’Aree di Direzione Staff, Tecnico Amministrativa, Assistenza Distrettuale e Integrazione Territorio Ospedale della ASL 3 di Nuoro”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso,

situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 41 del 25.01.2024 con la quale viene adottato il Codice di Comportamento Aziendale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 68 del 30/01/2026 avente ad oggetto "Programmazione Sanitaria annuale e triennale 2026.2028, redatta ai sensi dell'art. 33 della L.R. 24/2020, e Progetto di Bilancio Preventivo economico annuale e triennale 2026.2028, redatto ai sensi dell'art. 39 della L.R. 24/2020 e dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii."

RICHIAMATO l'art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che "…*alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR…, si applicano, anche dopo il 1 Luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, al D.L. n.13 del 24 Febbraio 2023…* ";

DATO ATTO

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano Nazionale è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario
- Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022 e DGR n. 12/16 del 07/04/2022, n.17/68 del 19.05.2022;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6, assegnando, tra l'altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea:

- C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- C1-1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- C1-1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);
- C2-1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile: Adeguamento sismico

DATO ATTO che con DGR 7 aprile 2022, n. 12/16 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;

CONSIDERATO che la ASL 3 di Nuoro relativamente all' intervento PNRR M6 C1 1.1 Case della Comunità - Casa della Comunità di Macomer è risultata assegnataria di un finanziamento complessivo pari a € 2.128.980,00, provenienti da finanziamento PNRR, oltre che a titolo di contributo RAS L.R. 18/2024 e fondi FOI, come di seguito rappresentato:

PNRR - M6 C1 1.1 Case della Comunità – CDC di Macomer – CUP 88I22000560006			
fondi PNRR	**fondi Regionali L.R. 18/2024**	**FOI 2022**	**TOTALE**
€ 1.851.480,00	€ 120.000,00	€ 157.500,00	€ 2.128.980,00

DATO ATTO che con determinazione n. 115 del 13 novembre 2023, e decorrenza dal 01 gennaio 2024, l'incarico di RUP per la CDC di Macomer è stato attribuito all' Ing. Marta Moro, a seguito della rideterminazione dell'incarico precedentemente affidato, con deliberazione del Direttore Generale Asl 3 di Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022, al dipendente di ARES Sardegna Geom. Davide Ungolo, in avvalimento presso la ASL di Nuoro, ai sensi delle deliberazioni del Direttore Generale n. 142 del 8 marzo 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 60 del 15 giugno 2023, con la quale è stata individuato quale figura di supporto ai RUP l'Ing. Elena Carotti, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate con Deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 1007 del 11/10/2017, con particolare riferimento al punto 4.2;

DATO ATTO che relativamente al procedimento per la realizzazione della CDC di Macomer:

- con deliberazione del Direttore Generale ASL n.3 di Nuoro n. 284 del 4 luglio 2022, è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA al fine di attuare gli interventi ricadenti nella Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – PNRR di che trattasi;
- che con deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 478 del 11 ottobre 2022, sono stati approvati tutti i Cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi rientranti nel PNRR, aggiornati con deliberazione del Commissario Straordinario ASL 3 n. 283 del 13 marzo 2026;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 12 dicembre 2022, sono stati approvati i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP);
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 216 del 31 marzo 2023, sono stati approvati gli Ordini di Attivazione (ODA) e conseguente firma dei Verbali di consegna servizio d'urgenza, per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, perfezionati con la firma del contratto specifico in data 01 giugno 2023;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 30 maggio 2023 è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA), per il Servizio di Verifica della Progettazione, perfezionato con la firma del contratto specifico in data 07 giugno 2023;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 772 del 19 settembre 2023, è stato adottato i progetti di fattibilità tecnica ed economica;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 745 dell'11 settembre 2023, sono stati costituiti gli impegni di spesa dei Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e dei Servizi di verifica della progettazione, ricompresi nell'Accordo Quadro Invitalia Cluster AQ1 Sardegna, Sub-Lotto prestazionale 1 e 2;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 26 settembre 2023, sono stati approvati gli ordini di attivazione e il contestuale avvio dell'esecuzione dei contratti specifici per l'appalto integrato;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 615 del 06 giugno 2024, è stata determinata la chiusura positiva della Conferenza di Servizi Decisoria ed è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, fatte salve le prescrizioni da onorare nell'esecuzione lavori;
- che con deliberazione n. 887 del 24 dicembre 2025 è stato autorizzato l'anticipo contrattuale a favore dell'operatore economico Codex per un importo di € 207.882,32, oltre IVA 10% per un totale di € 224.186,82;

RICHIAMATI

- i provvedimenti di aggiudicazione per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326878 del 10 novembre 2022 e n. 0351656 del 02 dicembre 2022 , il provvedimento efficacia di aggiudicazione n. 0137664 dell'11 maggio 2023, e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 13 Dicembre 2022, con il quale sono stati individuati gli operatori

economici, costituiti in R.T.I., aggiudicatari degli interventi ut supra, come di seguito specificati: ENGI.S. Engineering Services S.r.l. (Mandataria) European Engineering Consorzio Stabile Di Ingegneria (Mandante); Sandro Franchi Geologo (Mandante); Studio Latini Srl (Consorziata); Bmstudio Srl Progetti Integrati (Consorziata); con sede legale in Roma, in via Buster Keaton n.12, CF e P. IVA 07626371004, legalmente rappresentata dall'Ing. Massimo Putti;

- i provvedimenti di aggiudicazione degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326894 del 10 novembre 2022 e n. 0005963 del 10 gennaio 2023 , il provvedimento di efficacia di aggiudicazione n. 0016650 dell'19 gennaio 2023, e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 08 Febbraio 2023, con il quale è stato individuato per il Servizio di Verifica della Progettazione, l'operatore economico Giamberardino s.r.l., CF e P. IVA 02137140691, con sede legale a Pretorio (Chieti) in via Cerranin n.27/A, legalmente rappresentata dall'Ing. Angelo Giamberardino;
- i provvedimenti di aggiudicazione degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326899 del 10 novembre 2022 , del 17 maggio 2023 la comunicazione di aggiudicazione definitiva , e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 15 Febbraio 2023, con il quale è stato individuato per i lavori in appalto integrato, l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management, con sede legale in Roma, in via dei Laghi Sportivi n. 34 -CAP 00155, CF e P. IVA 14783531008, legalmente rappresentato da Marco Mascia con supporto, per la parte progettuale, dello Studio Artea SRL (Progettista), con sede legale in Roma, in via Capo d'Africa n. 57, CAP 00184, rappresentato dall'Arch. Francesco Ferrari, P.IVA 03910211006;
- gli atti trasmessi dall'operatore economico IFM Italiana Facility Management S.p.A., con pec in data 01 marzo 2024, n. PG/2024/7304, in merito alla cessione del ramo d'azienda, atto notarile Rep n. 10158 della Raccolta n.7107 del 21 febbraio 2024, inerenti l'attività relativa ad "Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR" alla società conferitaria Codex s.c. a r.l. (sede legale in Roma, via Piemonte, n.32, Partita IVA 17265471007, rappresentata legalmente da Cinquanta Giuseppe) incluso il contratto in corso con l'Azienda Sanitaria n.3 di Nuoro, relativo al PNRR - M6C1 – M6C2, realizzazione delle Casa della Comunità di Aritzo, Sorgono, Ottana, Macomer, Siniscola, Dorgali e ODC di Sorgono, cessione di seguito formalizzata con gli addendum ai contratti specifici sottoscritti in data 16 luglio 2024 PG/2024/0022576;

EVIDENZIATO CHE il RUP Ing. Marta Moro:

- in data 10 giugno 2024 PG/2024/18574 ha trasmesso il verbale di avvio esecuzione appalto integrato all'operatore economico aggiudicatario Codex s.c.a r.l., supportato per la parte progettuale dallo Studio Artea per il Cluster AQ1-Sardegna-10 Sub Lotto Prestazionale 4;
- con nota n. 1169 del 21 giugno 2024 i progettisti hanno rappresentato la necessità di modifiche al progetto e in data 22 luglio 2024 PG/2024/0023208 hanno trasmesso proposta integrazione, valutata coerente al risultato finale dell'opera e di seguito approvata con nota PG/2024/0025171 del 08 agosto 2024;
- in data 09 ottobre 2024, con PG/202431792, ha ricevuto il progetto definitivo esecutivo;
- in data 10 ottobre 2024, con PG/2025/23331, ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo al verificatore il quale, in data 29/07/2025 PG/2025/24575 ha inviato il rapporto conclusivo di verifica progettuale;
- in data 30 luglio 2025 ha redatto il verbale di validazione del rapporto di verifica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del 31 luglio 2025 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo in appalto integrato, è stato costituito il relativo impegno di spesa, e il direttore dei lavori è stato autorizzato a procedere per gli atti e adempimenti necessari alla consegna e avvio dei lavori;

PREMESSO che

- il RUP in data 07 agosto 2025 ha autorizzato la società incaricata della direzione lavori alla consegna dei lavori;
- che l'operatore economico Codex s.c.a r.l. in data 16 settembre 2025 ha redatto il verbale di accettazione, avvio e assegnazione lavori alla consorziata esecutrice Income s.r.l.;

PRESO ATTO che il RUP, il Direttore dei Lavori e il Direttore di Cantiere, a seguito di riunione telematica del 14 e 15 gennaio 2026, hanno accertato alcune criticità tecniche emerse in fase di esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo esecutivo validato, che rendono necessaria una modifica alle lavorazioni originarie. Nello specifico le criticità sono riconducibili alla modifica delle opere strutturali previste in progetto, e prevedono la sostituzione del palo singolo originario con tre micropali per ciascun punto di fondazione. L'intervento apporta significativi miglioramenti sia dal punto di vista esecutivo che prestazionale.
"L'adozione di tre micropali per ciascun elemento garantisce maggiore stabilità e una migliore distribuzione dei carichi sulle fondazioni, riducendo il rischio di cedimenti localizzati. Inoltre, consente una rapida esecuzione delle opere, ottimizzando i tempi di cantiere e riducendo i ritardi dovuti agli scavi ed alla realizzazione di nuova rete fognante per il complesso ospedaliero esistente ed a cui collegare la CdC."

PRESO ATTO che il Direttore Lavori ha proposto e redatto la perizia suppletiva e di variante, acquisita con nota PG/2026/0034174 del 12/10/2026, costituita dai seguenti elaborati:

- Perizia di Variante
- Fondazioni su micropali
- Relazione di calcolo fondazioni su micropali
- Relazione sui materiali fondazioni
- Piano di manutenzione fondazioni
- CME Progetto esecutivo validato
- Quadro comparativo

PRESO ATTO

- che le motivazioni descritte portano a inquadrare la variante proposta nella fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs n. 50 del 2016, comma 2 nel rispetto del limite percentuale di variante pari al 15%;

CONSIDERATO che per l'effetto della perizia di variante l'importo dei lavori resta invariato come da quadro economico in quanto non si registrano variazioni o aggiunte di prezzo e per le opere descritte resta applicato il prezzo delle voci previsto nel CME validato del progetto esecutivo.

DATO ATTO che il RUP che sottoscrive il presente atto, ha verificato che

- la variante è coerente con le esigenze espresse dalla Stazione Appaltante;
- non comporta modifiche sostanziali e assicura maggiore sicurezza, durabilità, efficienza esecutiva e qualità complessiva dell'opera;
- determina significativi miglioramenti sia dal punto di vista esecutivo sia prestazionale;
- risulta entro i limiti indicati dalla normativa vigente applicabile ed è pertanto meritevole di approvazione;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO **Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi**		**DIRETTORE AMMINISTRATIVO** **Dott. Paolo Sau**	
MARIA ANTONIETTA CALVISI Firmato digitalmente da MARIA ANTONIETTA CALVISI Data: 2026.11.12 11:41:56 +01'00'		PAOLO SAU Firmato digitalmente da PAOLO SAU Data: 2026.11.09 09:30:06 +01'00'	
FAVOREVOLE	[x]	FAVOREVOLE	[x]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo,

DI APPROVARE il progetto di variante predisposto dal Direttore dei lavori ARCH. Valter Macchi e e sottoscritta altresì da Luca Giancaterino in qualità di rappresentante della Codex s.c.a r.l., relativo ai lavori per la realizzazione di un nuovo plesso contiguo e in ampliamento all'attuale Poliambulatorio di Macomer, da adibire a Casa della Comunità, i cui elaborati sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la seguente variante non modifica l'importo dei lavori che resta invariato come da quadro economico in quanto non si registrano variazioni o aggiunte di prezzo.

DI TRASMETTERE il presente atto ai servizi S.C. Contabilità e Bilancio e S.C. Programmazione e Controllo – Flussi Informativi per gli adempimenti di competenza;

DI DEMANDARE al RUP la trasmissione dell'atto all'Operatore economico incaricato e l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto**;**

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Trotta

Francesco Trotta
Firmato digitalmente da Francesco Trotta
Data: 2026.11.12 18:57:19 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Perizia di variante

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro dal 13 / 11 / 2026 al 28 / 11 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

GIOVANNA FRANCA PUDDU Firmato digitalmente da GIOVANNA FRANCA PUDDU
Data: 2026.11.13 09:16:54 +01'00'