ASLNuoro
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1289 **DEL** 13/11/2026

Proposta n. 1360 del 11/11/2026
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute - Lotto geografico 1: Sardegna- Sub lotto prestazionale 4 -Accordo Quadro Invitalia Cluster AQ1 Sardegna – 10_Lotto Geografico 18_ M6.C1 1.3 OSPEDALE DI COMUNITA' DI SORGONO- CUP: B52C22000280006; CIG: 9326235C94; CIG DERIVATO: 971508990E;
Approvazione perizia di variante

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Sebastiana Ladu	Sebastiana Ladu ND: c=IT, sn=Ladu, givenName=Sebastiana, serialNumber=TINIT-LDASST92L42G203H, cn=Sebastiana Ladu, dnQualifier=WSREF-29544973515591 Data: 2026.11.11 12:00:57 +01'00'
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Sisinnio Ferreri	Sisinnio Ferreri ND: c=IT, sn=Ferreri, givenName=Sisinnio, serialNumber=TINIT-FRRSNN74C27B246D, cn=Sisinnio Ferreri, dnQualifier=WSREF-39772468139892 Data: 2026.11.11 12:01:53 +01'00'
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	ELENA LUCIANA PAOLA CAROTTI ND: c=IT, sn=CAROTTI, givenName=ELENA LUCIANA PAOLA, serialNumber=TINIT-CRTLLC77E65D205W, cn=ELENA LUCIANA PAOLA CAROTTI, dnQualifier=WSREF-39290581486876 Data: 2026.11.11 12:04:30 +01'00'
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Paolo Costa	COSTA PAOLO Firmato digitalmente da COSTA PAOLO Data: 2026.11.11 12:17:42 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n.3 di Nuoro n. 88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020;

PRESO ATTO della DGR N. 68/1 del 31.12.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Francesco Trotta in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro. n.01 del 05.01.2026 si è preso atto della DGR N. 68/1 del 31.12.2025 e del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 3, sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il dott. Francesco Trotta;

VISTA la deliberazione n. 227 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;

VISTA la deliberazione n. 228 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Paolo Sau;

VISTA la deliberazione n. 229 del 09/03/2026 Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore dei Servizi Socio Sanitari nella persona del Dott. Luca Deiana;

VISTA la deliberazione D.G. n. 429 del 06/06/2023 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Costa l'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio dell'ASL n.3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 41 del 25.01.2024 con la quale viene adottato il Codice di Comportamento Aziendale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 68 del 30/01/2026 avente ad oggetto "Programmazione Sanitaria annuale e triennale 2026.2028, redatta ai sensi dell'art. 33 della L.R. 24/2020, e Progetto di Bilancio Preventivo economico annuale e triennale 2026.2028, redatto ai sensi dell'art. 39 della L.R. 24/2020 e dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii."

RICHIAMATO l'art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che "…*alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR…, si applicano, anche dopo il 1 Luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, al D.L. n.13 del 24 Febbraio 2023…* ";

DATO ATTO:

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7.4.2022 “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”, approvata in via definitiva don la DGR n. 18/32 del 10.06.2022;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022;

- che la Convenzione di finanziamento stipulata in data 08.11.2022 rep. n. 26 prot n. 25258 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità e i rappresentanti legali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di regolare il finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi programmati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 sopraccitata è stata integrata: in data 19.12.2023 con l’Atto integrativo n. 1, rep. n. 67, prot. n. 32707 al fine di adeguare l’atto alla rimodulazione approvata con DGR n. 33/9 del 13.10.2023; di seguito in data 19.12.2024 con l’Atto integrativo n. 2, rep. n. 26, prot. n. 34835 alla sopradetta Convenzione, al fine di conformare l’atto alla rimodulazione approvata con DGR n. 51/49 del 18.12.2024;

CONSIDERATO che l’ASL di Nuoro risulta assegnataria relativamente all’intervento PNRR M6 C1 1.3 Ospedali di Comunità del finanziamento riportato di seguito per l’ODC di Sorgono:

CUP	LINEA DI INTERVENTO	INTERVENTO	FINANZIAMENTO PNRR	CONTRIBUTO FOI	CONTRIBUTO Det. RAS 1911/24	TOTALE
B52C22000280006	M6.C1 1.3 Ospedali di Comunità	OSPEDALE DI COMUNITA’ DI SORGONO	€ 2.242.500,00	€ 231.000,00		€ 2.473.500,00

RICHIAMATA

- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022 n. 59 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio dell’ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento” con la quale per il procedimento relativo all’ Ospedale di Comunità di Sorgono è stato nominato il Geom. Sisinnio Ferreri;

- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro 15 giugno 2023, n. 60, con la quale è stata individuata quale figura di supporto ai RUP l'Ing. Elena Carotti;

DATO ATTO

che con deliberazione del Direttore Generale ASL n.3 di Nuoro n. 284 del 4 luglio 2022, è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA al fine di attuare gli interventi ricadenti nella Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – PNRR di cui trattasi;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 297 del 19 marzo 2025, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo in appalto integrato, assunto l'impegno di spesa per le opere interessate, autorizzati a procedere i direttori ai lavori per gli atti conseguenti e tutti gli adempimenti necessari per consegna e avvio dei lavori relativi all'ODC di Sorgono

RICHIAMATI

- i provvedimenti di aggiudicazione per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326878 del 10 novembre 2022 e n. 0351656 del 02 dicembre 2022 , il provvedimento di efficacia di aggiudicazione n. 0137664 dell'11 maggio 2023, e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 13 Dicembre 2022, con il quale sono stati individuati gli operatori economici, costituiti in R.T.I., aggiudicatari degli interventi ut supra, come di seguito specificati: ENGI.S. Engineering Services S.r.l. (Mandataria) European Engineering Consorzio Stabile Di Ingegneria (Mandante); Sandro Franchi Geologo (Mandante); Studio Latini Srl (Consorziata); Bmstudio Srl Progetti Integrati (Consorziata); con sede legale in Roma, in via Buster Keaton n.12, CF e P. IVA 07626371004, legalmente rappresentata dall'Ing. Massimo Putti;

PREMESSO

- che il Rup in data 25 marzo 2025 PG/2025/10110 ha autorizzato la direzione ai lavori incaricata dalla consorziata della mandante European Engineering la Bmstudio Srl Progetti Integrati, a procedere alla consegna dei lavori il giorno 09 aprile 2025, relativamente all' Ospedale di Comunità di Sorgono;
- che l'operatore economico incaricato per i lavori in appalto integrato Codex s.c.a r.l. in data 16 aprile 2025 PG/2025/13006 per l'ODC di Sorgono ha trasmesso il modulo di accettazione e assegnazione lavori della consorziata esecutrice Numen Lav P.IVA 17569291002;

CONSIDERATO Durante l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto approvato, sono emerse criticità tecniche che rendono necessaria una modifica alle lavorazioni originarie, ai sensi dell'art. 106 comma 2, lettera b del D.lgs. 50/16;

In particolare, le cause della variante sono riconducibili a:

• Necessità di minimizzare le opere di demolizione per un contenimento dei rumori all'interno dell'ospedale e per far fronte alle difficoltà di movimentazione di macerie e carichi pesanti all'interno dell'area di cantiere priva di accesso carrabile.
• Lo stato delle dorsali della rete di adduzione idrica dell'ospedale nello stato di fatto si presentano in stato deteriorato, non sono riutilizzabili e non consentirebbero una gestione e un monitoraggio delle nuove linee idriche in caso di necessità o manutenzioni.
• Presenza di travi ribassate che ostruisco il passaggio delle canalizzazioni.
• Esigenze operative manifestate della direzione Sanitaria per un'ottimizzazione dell'efficienza della struttura ospedaliera, relativi a punti elettrici, gas medicali e finiture.
• Difficoltà operative sulla copertura dell'ospedale per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
• Realizzazione di pensiline per l'ombreggio dei posti auto delle NP01_FOTO ambulanze, a copertura di sei parcheggi;

PRESO ATTO che il Direttore Lavori ha proposto e redatto la perizia suppletiva e di variante, acquisita con PG/2026/0037813 del 09/11/2026, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Elaborati grafici variati
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico comparativo
- Nuovi prezzi

CONSIDERATO che per effetto della perizia di variante, l'importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta del 18.38%, ammonta ad € 1.266.704,75 € di cui € 1.194.784,75 per lavori e € 71.920,00 € per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA di legge;
che riferiti agli importi originali del progetto pari a € 1.256.598,03 € di cui a € 1.184.678,03 per lavori e € 71.920,00 € per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA di legge, hanno subito un aumento pari ad € 10.106,72, con un incremento percentuale pari al 0.80 % inferiore al limite indicato al comma 2 lettera b dell'art. 106 del D.Lgs. 50 2016;

VISTO il nuovo Quadro Economico comparativo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'importo di € 10.106,72, rientra all'interno dello stesso;

DATO ATTO che il RUP che sottoscrive il presente atto, ha verificato che la variante è coerente con le esigenze espresse dalla Stazione Appaltante, non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, risulta entro i limiti indicati dalla normativa vigente applicabile ed è pertanto meritevole di approvazione;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO **Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi**		**DIRETTORE AMMINISTRATIVO** **Dott. Paolo Sau**	
MARIA ANTONIETTA CALVISI Firmato digitalmente da MARIA ANTONIETTA CALVISI Data: 2026.11.13 09:41:40 +01'00'		PAOLO SAU Firmato digitalmente da PAOLO SAU Data: 2026.11.11 17:10:01 +01'00'	
FAVOREVOLE	[x]	FAVOREVOLE	[x]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante

DI APPROVARE la perizia di variante relativa ai lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Sorgono" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Valter Macchi che determina una modificazione del Quadro Economico dei lavori, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'importo contrattuale risulta invariato;

DI DEMANDARE al RUP l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Operatori Economici;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Bilancio e alla S.C. Programmazione e Controllo per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Trotta

Francesco Trotta
Firmato digitalmente da Francesco Trotta
Data: 2026.11.13 10:33:13 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Perizia di variante

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro dal 13 / 11 / 2026 al 28 / 11 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

GIOVANNA FRANCA PUDDU Firmato digitalmente da GIOVANNA FRANCA PUDDU
Data: 2026.11.13 14:45:33 +01'00'